

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

за 2018 год

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование отчитывающейся организации				Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"												
Почтовый адрес				347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39												
№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб.	Капвложения по источникам финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. (без НДС)											
		Год начала	Год окончания		ВСЕГО		по виду деятельности "Передача электрической энергии"						по виду деятельности "Технологическое присоединение"			
					план	факт	Амортизация/ Возврат капитала		Прибыль/ Доход на капитал		Заемные средства/ Привл. капитал		Плата за ТП		Заемные средства/ Привл. капитал	
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	ВСЕГО			8 911,016	8 911,016	11 868,436	8 911,016	8 495,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 373,140	0,000	0,000
	в том числе по видам деятельности															
	передача электрической энергии			8 911,016	8 911,016	8 495,296	8 911,016	8 495,296					0,000	0,000		
	технологическое присоединение			0,000	0,000	3 373,140	0,000	0,000					0,000	3 373,140		
1.	Техническое перевооружение и реконструкция			8 911,016	8 911,016	8 495,296	8 911,016	8 495,296					0,000	0,000		
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			7 866,101	7 866,101	7 487,551	7 866,101	7 487,551								
1.1.1.	Реконструкция здания ОПУ ПС 110/10/10 кВ "Водозабор" по ул. Весенняя, 60	2018	2018	1 361,017	1 361,017	1 048,364	1 361,017	1 048,364								
1.1.2.	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10	2018	2018	1 849,153	1 849,153	721,784	1 849,153	721,784								
1.1.3.	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55	2018	2018	2 434,745	2 434,745	1 318,170	2 434,745	1 318,170								
1.1.4.	Приобретение трактора ХТЗ-1500К-09-25	2018	2018	2 221,186	2 221,186	3 304,237	2 221,186	3 304,237								
1.1.5.	Приобретение комплекта для резки кабеля под напряжением НГПИ-85	2018	2018	0,000	0,000	82,307	0,000	82,307								
1.1.6.*	Замена силовых трансформаторов ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА на ТП-13 (Т-1, Т-2) по ул. Молодежная, 19	2018	2018	0,000	0,000	580,780	0,000	580,780								
1.1.7.*	Замена силовых трансформаторов ТМ-630 кВА на ТМГ-400 кВА на ТП-31 (Т-1, Т-2) по ул. М. Кошевого, 2а	2018	2018	0,000	0,000	431,909	0,000	431,909								
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики			1 044,915	1 044,915	1 007,745	1 044,915	1 007,745								
1.2.1.	Оснащение ПС 110/10/10 кВ «Водозабор» защитами от дуговых замыканий, по ул. Весенняя, 60	2018	2018	1 044,915	1 044,915	618,711	1 044,915	618,711								
1.2.2.*	Установка на СМВ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ "Городская" защиты минимального напряжения (ЗМН)	2018	2018			179,027		179,027								
1.2.3.*	Установка на СМВ-110 кВ ПС 110/10/6 кВ "ЮЗР" автоматики ввода резерва (АВР)	2018	2018			210,007		210,007								
2.	Новое строительство			0,000	0,000	3 373,140	0,000						0,000	3 373,140		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			0,000	0,000	0,000	0,000							0,000		
2.2.	Прочее новое строительство			0,000	0,000	3 373,140	0,000							3 373,140		
2.2.1.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 10	2018	2018			34,762								34,762		
2.2.2.*	Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки в мкр. В-17 г. Волгодонска	2018	2018			1 363,389								1 363,389		
2.2.3.*	Строительство сетей внешнего электроснабжения здания хлораторной по ул. Волгоградская, 16	2018	2018			325,019								325,019		
2.2.4.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Богатырскому, 25	2018	2018			23,670								23,670		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2.5.*	Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Индустриальная, 13а	2018	2018			297,448								297,448		
2.2.6.*	Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Ленинградская, 36	2018	2018			104,262								104,262		
2.2.7.*	Строительство кабельной линии 0,23 кВ электроснабжения жилого дома по пр. Лазоревому, 23	2018	2018			55,934								55,934		
2.2.8.*	Строительство двух КЛ-0,4 кВ электроснабжения поликлинического отделения №2 по ул. Гагарина, 40	2018	2018			357,460								357,460		
2.2.9.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 15	2018	2018			47,194								47,194		
2.2.10.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. М. Кошерева, 10д	2018	2018			27,685								27,685		
2.2.11.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Энтузиастов, 62	2018	2018			45,127								45,127		
2.2.12.*	Строительство сетей электроснабжения для технологического присоединения наружного освещения в мкр. ВЦ-3 по бул. Приморскому	2018	2018			691,190								691,190		

* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Руководитель организации

Ю. В. Попов

(Ф.И.О.)

(подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление формы

заместитель главного инженера

(должность)

И. Т. Бадулин

(Ф.И.О.)

(подпись)

(863 9) 25-69-14

(номер контактного телефона)




" 05 " 02 2019 год

(дата составления документа)

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "ВГЭС", млн. рублей с НДС
за 2018 год

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
"05" 02 2019 года
М.П.



№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2018 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденных ПСД	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	ВСЕГО	10,515	10,515	14,005	0,000	0,097	0,000	0,123	0,000	2,148	10,515	11,636	14,005	11,636	14,005	11,636	0,000	-0,909	0,23	0,000	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	10,515	10,515	10,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,379	10,515	8,646	10,024	8,646	10,024	8,646	0,000	-0,909			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	9,282	9,282	8,835	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,379	9,282	7,457	8,835	7,457	8,835	7,457	0,000	-0,909			
1.1.1	Реконструкция здания ОПУ ПС 110/10/10 кВ "Водозабор" по ул. Весенняя, 60	1,606	1,606	1,237	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,237	1,606	0,000	1,237	0,000	1,237	0,000	0,000	0,369	0,23	0,369	Снижение стоимости НМДК при проведении закупочных процедур
1.1.2	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10	2,182	2,182	0,852	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045	2,182	0,807	0,852	0,807	0,852	0,807	0,000				Выполнение работ хоз. способом
1.1.3	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55	2,873	2,873	1,555	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,873	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	0,000				Выполнение работ хоз. способом
1.1.4	Приобретение трактора ХТЗ-1500К-09-25	2,621	2,621	3,899	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,621	3,899	3,899	3,899	3,899	3,899	0,000	-1,278	-0,49	-1,278	Значительное удорожание автотехники
1.1.5*	Приобретение комплекта для резки кабеля под напряжением ИТПИ-85	0,000	0,000	0,097	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,097	0,000	0,000	0,097	0,000	0,097	0,000	0,000				Выполнение предписания Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 28.04.2017 №19-160/15/П
1.1.6*	Замена силовых трансформаторов ТМ-400 кВА на ТМГ- 630 кВА на ТП-13 (Т-1, Т-2) по ул. Молодежная, 19	0,000	0,000	0,685	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,685	0,685	0,685	0,685	0,685	0,000				Замена на основании Акта осмотра ТП-13 от 18.10.2018
1.1.7*	Замена силовых трансформаторов ТМ-630 кВА на ТМГ- 400 кВА на ТП-31 (Т-1, Т-2) по ул. М. Кошерева, 2а	0,000	0,000	0,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,000				Замена на основании Акта осмотра ТП-13 от 18.10.2018
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	1,233	1,233	1,189	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,233	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	0,000	0,000			
1.2.1	Оснащение ПС 110/10/10 кВ «Водозабор» защитами от дуговых замыканий, по ул. Весенняя, 60	1,233	1,233	0,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,233	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,000				Выполнение работ хоз. способом
1.2.2*	Установка на СМВ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ "Городская" защиты минимального напряжения (ЗМН)	0,000	0,000	0,211	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,211	0,211	0,211	0,211	0,211	0,000				Реализация мероприятий по Протоколу от 16.02.2016 №02/2016 Филиала АО "СО ЕЭС" МУП "ВГЭС" по вопросу вывода из эксплуатации В-110-ЮЗР на ПС 110 кВ Волгодонская ТЭЦ-1
1.2.3*	Установка на СМВ-110 кВ ПС 110/10/6 кВ "ЮЗР" автоматики ввода резерва (АВР)	0,000	0,000	0,248	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.	Новое строительство	0,000	0,000	3,980	0,000	0,097	0,000	0,123	0,000	0,770	0,000	2,991	3,980	2,991	3,980	2,991	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.	Прочее новое строительство	0,000	0,000	3,980	0,000	0,097	0,000	0,123	0,000	0,770	0,000	2,991	3,980	2,991	3,980	2,991	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 10	0,000	0,000	0,041	0,000	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041	0,000	0,041	0,000	0,000					
	в том числе ГППП																					
2.2*	Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки в мкр. В-17 г. Волгодонска	0,000	0,000	1,609	0,000	0,026	0,000	0,095	0,000	0,522	0,000	0,965	1,609	0,965	1,609	0,965	0,000					
	в том числе ГППП																					
2.3*	Строительство сетей внешнего электроснабжения здания хлораторной по ул. Волгоградская, 16	0,000	0,000	0,384	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,029	0,000	0,325	0,384	0,325	0,384	0,325	0,000					
	в том числе ГППП																					
2.4*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Богатырскому, 25	0,000	0,000	0,028	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,000					
	в том числе ГППП																					
2.5*	Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Индустриальная, 13а	0,000	0,000	0,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,044	0,000	0,307	0,351	0,307	0,351	0,307	0,000					
	в том числе ГППП																					
2.6*	Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Ленинградская, 36	0,000	0,000	0,123	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,039	0,000	0,084	0,123	0,084	0,123	0,084	0,000					
	в том числе ГППП																					
2.7*	Строительство кабельной линии 0,23 кВ электроснабжения жилого дома по пр. Лазоревому, 23	0,000	0,000	0,066	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,066	0,000	0,000	0,066	0,000	0,066	0,000	0,000					
	в том числе ГППП																					
2.8*	Строительство двух КЛ-0,4 кВ электроснабжения поликлинического отделения №2 по ул. Гагарина, 40	0,000	0,000	0,422	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,048	0,000	0,374	0,422	0,374	0,422	0,374	0,000					
	в том числе ГППП																					
2.9*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 15	0,000	0,000	0,056	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022	0,000	0,034	0,056	0,034	0,056	0,034	0,000					
	в том числе ГППП																					
2.10*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. М. Кошерева, 10д	0,000	0,000	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,000					
	в том числе ГППП																					
2.11*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Энтузиастов, 62	0,000	0,000	0,053	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,000					
	в том числе ГППП																					
2.12*	Строительство сетей электроснабжения для технологического присоединения наружного освещения в мкр. ВЦ-3 по бул. Приморскому	0,000	0,000	0,816	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,816	0,816	0,816	0,816	0,816	0,000					
	в том числе ГППП																					
Справочно:																						
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																						

* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Заместитель главного инженера

Начальник ПЭО

И. Т. Бадулин

Л. Г. Макарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
2.2*	Установка на СМВ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ "Городская" защиты минимального напряжения (ЗМН)	0,000					0,211		0,184	0,027		0,000					0,211		0,184	0,027															1 компл.	
2.2*	Установка на СМВ-110 кВ ПС 110/10/6 кВ "ЮЗР" автоматики ввода резерва (АВР)	0,000					0,248		0,218	0,030		0,000					0,248		0,218	0,030															1 компл.	
2.	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,980	0,398	1,146	2,436	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,980	0,398	1,146	2,436	0,000															
2.2.	Прочее новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,980	0,398	1,146	2,436	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,980	0,398	1,146	2,436	0,000															
2.1*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 10	0,000					0,041		0,014	0,027							0,041		0,014	0,027								2018	30	ж/б	СИП-2		0,126			
	в том числе ПТП																																			
2.2*	Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки в мкр. В-17 г. Волгодонска	0,000					1,609	0,140	0,409	1,060							1,609	0,140	0,409	1,060							2018	25	1	0,4	2018	30	ж/б	ААБЛ, СИП-2	1,157	
	в том числе ПТП																																			
2.3*	Строительство сетей внешнего электроснабжения здания хлораторной по ул. Волгоградская, 16	0,000					0,384	0,059	0,098	0,227							0,384	0,059	0,098	0,227							2018	25	1	0,1						
	в том числе ПТП																																			
2.4*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Богатырскому, 25	0,000					0,028		0,010	0,018							0,028		0,010	0,018								2018	30	ж/б	СИП-2		0,055			
	в том числе ПТП																																			
2.5*	Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Индустриальная, 13а	0,000					0,351	0,044	0,128	0,179							0,351	0,044	0,128	0,179								2018	30			АВББ шВ		0,160		
	в том числе ПТП																																			
2.6*	Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Ленинградская, 36	0,000					0,123	0,039	0,036	0,048							0,123	0,039	0,036	0,048								2018	30			АВББ шВ		0,085		
	в том числе ПТП																																			
2.7*	Строительство кабельной линии 0,23 кВ электроснабжения жилого дома по пр. Лазоревому, 23	0,000					0,066		0,056	0,010							0,066		0,056	0,010								2018	30			АВББ шВ		0,065		
	в том числе ПТП																																			
2.8*	Строительство двух КЛ-0,4 кВ электроснабжения поликлинического отделения №2 по ул. Гагарина, 40	0,000					0,422	0,048	0,162	0,211							0,422	0,048	0,162	0,211								2018	30			АВББ шВ		0,312		
	в том числе ПТП																																			
2.9*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 15	0,000					0,056	0,041	0,003	0,011							0,056	0,041	0,003	0,011								2018	30			СИП-2		0,070		
	в том числе ПТП																																			
2.10*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. М. Кошвого, 10д	0,000					0,033		0,014	0,018							0,033		0,014	0,018								2018	30			СИП-2		0,125		
	в том числе ПТП																																			
2.11*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Энгельстаев, 62	0,000					0,053		0,014	0,039							0,053		0,014	0,039								2018	30	ж/б	СИП-2		0,148			
	в том числе ПТП																																			
2.12*	Строительство сетей электроснабжения для технологического присоединения наружного освещения в мкр. ВЦ-3 по бул. Приморскому	0,000					0,816	0,027	0,202	0,587							0,816	0,027	0,202	0,587							2018	25	1	0,4	2018	30	ж/б	СИП-2, СИП-3, ААБЛ	0,761	
	в том числе ПТП																																			

* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Заместитель главного инженера

Начальник ПЭО



И. Т. Бадюлин



Л. Г. Макарова

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн. рублей
за 2018 год

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
" 05 " 02 2019 года
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования за 9 месяцев 2018 года									
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Собственные средства	10,515	14,005	0,000	0,097	0,000	0,123	0,000	2,148	10,515	11,636
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	3,980	0,000	0,097	0,000	0,123	0,000	0,770	0,000	2,991
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора										
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	3,980	0,000	0,097	0,000	0,123	0,000	0,770	0,000	2,991
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации										
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	3,980	0,000	0,097	0,000	0,123	0,000	0,770	0,000	2,991
1.1.4.	Прочая прибыль										
1.2.	Амортизация	10,515	10,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,379	10,515	8,646
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	10,515	10,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,379	10,515	8,646
1.2.2.	Прочая амортизация										
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет										
1.3.	Возврат НДС										
1.4.	Прочие собственные средства										
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии										
1.5.	Остаток собственных средств на начало года										
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:										
2.1.	Кредиты										
2.2.	Облигационные займы										
2.3.	Займы организаций										
2.4.	Бюджетное финансирование										
2.5.	Средства внешних инвесторов										
2.6.	Использование лизинга										
2.7.	Прочие привлеченные средства										
	ВСЕГО источников финансирования	10,515	14,005	0,000	0,097	0,000	0,123	0,000	2,148	10,515	11,636
	для ОГК/ТГК, в том числе										
	ДПМ										
	вне ДПМ										

Начальник ПЭО

Л. Г. Макарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
10*	Установка на СМВ-110 кВ ПС 110/10/6 кВ "ЮЗР" автоматики ввода резерва (АВР)										1 компл.	1 компл.										
11*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 10						0,126 км					0,126 км										
12*	Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки в мкр. В-17 г. Волгодонска										1,157км / 0,4 МВА	1,157км / 0,4 МВА										
13*	Строительство сетей внешнего электроснабжения здания хлораторной по ул. Волгоградская, 16										0,075км / 0,1МВА	0,075км / 0,1МВА										
14*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Богатырскому, 25							0,055 км				0,055 км										
15*	Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Индустриальная, 13а										0,16км	0,16км										
16*	Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Ленинградская, 36										0,085км	0,085км										
17*	Строительство кабельной линии 0,23 кВ электроснабжения жилого дома по пр. Лазоревому, 23								0,065 км			0,065 км										
18*	Строительство двух КЛ-0,4 кВ электроснабжения поликлинического отделения №2 по ул. Гагарина, 40										0,312км	0,312км										
19*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 15										0,07км	0,07км										
20*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. М. Кошевого, 10д										0,125км	0,125км										
21*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Энтузиастов, 62										0,148км	0,148км										
22*	Строительство сетей электроснабжения для технологического присоединения наружного освещения в мкр. ВЦ-3 по бул. Приморскому										0,761км / 0,4 МВА	0,761км / 0,4 МВА										

* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Заместитель главного инженера



И. Т. Бадулин

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за 2018 год

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
"05" / "02" 2019 года
М.П.

МЛН

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	
1	2	
Выручка	41,290	
Чистая прибыль (убыток)	0	0
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать), в т. ч.:		
КУИГ		
фонд накопления		
фонд потребления		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
покупатели и заказчики	21,729	21,729
авансы выданные	16,422	16,422
прочее	0,189	0,189
Собственный капитал	143,074	143,074
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,0	0,0
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	0,0	0,0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*	53,783	53,783
кредиторская задолженность, в т.ч.:	5,000	5,000
по строительству	48,783	48,783
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	1,153	0,908
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	14,260	14,260
Профинансировано на отчетную дату	14,260	14,260
Обеспеченность источниками финансирования	14,260	14,260
Дефицит финансирования	0,000	0,0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2018 г.		
на период 2015 - 2018 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

Главный бухгалтер



И. Г. Нефёдова

**Отчет о техническом состоянии объектов МУП "ВГЭС"
за 2018 год**

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
02 2019 года



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие проектно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	действующая проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция здания ОПУ ПС 110/10/10 кВ "Водозабор" по ул. Весенняя, 60	80			2018	2018	+	Не требуется	+	Не требуется
2	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10				2018	2018	Не требуется	Не требуется	+	Не требуется
3	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с замсной автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55				2018	2018	Не требуется	Не требуется	+	Не требуется
4	Приобретение трактора ХТЗ-1500К-09-25				2018	2018	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
5*	Приобретение комплекта для резки кабеля под напряжением НГПИ-85				2018	2018	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
6*	Замена силовых трансформаторов ТМ-400 кВА на ТМГ- 630 кВА на ТП-13 (Т-1, Т-2) по ул. Молодежная, 19	1,23			2018	2018	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
7*	Замена силовых трансформаторов ТМ-630 кВА на ТМГ- 400 кВА на ТП-31 (Т-1, Т-2) по ул. М. Кошевого, 2а	0,8			2018	2018	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
8	Оснащение ПС 110/10/10 кВ «Водозабор» защитами от дуговых замыканий, по ул. Весенняя, 60				2018	2018	+	Не требуется	+	Не требуется
9*	Установка на СМВ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ "Городская" защиты минимального напряжения (ЗМН)				2018	2018	+	Не требуется	+	Не требуется
10*	Установка на СМВ-110 кВ ПС 110/10/6 кВ "ЮЗР" автоматики ввода резерва (АВР)				2018	2018	+	Не требуется	+	Не требуется
11*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 10			0,126	2018	2018	+	Не требуется	+	Не требуется

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12*	Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки в мкр. В-17 г. Волгодонска	0,4		1,157	2018	2018	+	Не требуется	+	Не требуется
13*	Строительство сетей внешнего электроснабжения здания хлораторной по ул. Волгоградская, 16	0,1		0,075	2018	2018	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
14*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Богатырскому, 25			0,055	2018	2018	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
15*	Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Индустриальная, 13а			0,160	2018	2018	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
16*	Строительство КЛ-0,4 кВ электроснабжения магазина по ул. Ленинградская, 3б			0,085	2018	2018	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
17*	Строительство кабельной линии 0,23 кВ электроснабжения жилого дома по пр. Лазоревому, 23			0,065	2018	2018	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
18*	Строительство двух КЛ-0,4 кВ электроснабжения поликлинического отделения №2 по ул. Гагарина, 40			0,312	2018	2018	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
19*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 15			0,07	2018	2018	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
20*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. М. Кошешова, 10д			0,125	2018	2018	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
21*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Энгузиастов, 62			0,148	2018	2018	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
22*	Строительство сетей электроснабжения для технологического присоединения наружного освещения в мкр. ВЦ-3 по бул. Приморскому	0,4		0,761	2018	2018	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется

* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Заместитель главного инженера



И. Т. Бадулин