

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

за I квартал 2018 год
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование отчитывающейся организации				Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"												
Почтовый адрес				347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39												
№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб.	Капвложения по источникам финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. (без НДС)											
		Год начала	Год окончания		ВСЕГО		по виду деятельности "Передача электрической энергии"				по виду деятельности "Технологическое присоединение"					
					план	факт	Амортизация/ Возврат капитала		Прибыль/ Доход на капитал		Заемные средства/ Привл. капитал		Плата за ТП		Заемные средства/ Привл. капитал	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	ВСЕГО			2 263,092	2 263,092	82,045	2 263,092	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	82,045	0,000	0,000	
	в том числе по видам деятельности															
	передача электрической энергии			2 263,092	2 263,092	82,045	2 263,092	0,000					0,000	82,045		
	технологическое присоединение			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000		
1.	Техническое перевооружение и реконструкция			2 263,092	2 263,092	0,000	2 263,092	0,000					0,000	0,000		
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			1 834,044	1 834,044	0,000	1 834,044	0,000								
1.1.1.	Реконструкция здания ОПУ ПС 110/10/10 кВ "Водозабор" по ул. Весенняя, 60	2018	2018	1 039,115	1 039,115	0,000	1 039,115									
1.1.2.	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10	2018	2018	348,857	348,857	0,000	348,857									
1.1.3.	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55	2018	2018	446,072	446,072	0,000	446,072									
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики			429,048	429,048	0,000	429,048									
1.2.1.	Установка на СМБ-110 кВ ПС 110/10/6 кВ "ЮЗР" автоматики ввода резерва (АВР)	2018	2018	226,286	226,286	0,000	226,286									
1.2.2.	Установка на СМБ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ "Городская" защиты минимального напряжения (ЗМН)	2018	2018	202,762	202,762	0,000	202,762									
2.	Новое строительство			0,000	0,000	82,045	0,000						0,000	82,045		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			0,000	0,000	0,000	0,000							0,000		
2.2.	Прочее новое строительство			0,000	0,000	82,045	0,000							82,045		
2.2.1.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 10	2018	2018			34,762								34,762		
2.2.2.*	Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки в мкр. В-17 г. Волгодонска	2018	2018			22,283								22,283		
2.2.3.*	Строительство сетей внешнего электроснабжения здания хлораторной по ул. Волгоградская, 16	2018	2018			25,000								25,000		

Руководитель организации

А. Н. Журба
(Ф.И.О.)

М.П.

Должностное лицо, ответственное за составление формы

(863 9) 25-69-14
(номер контактного телефона)

заместитель главного инженера
(должность)

"07" 05 2018 год
(дата составления документа)

И. Т. Бадулин
(Ф.И.О.)

(подпись)

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "ВГЭС", млн. рублей с НДС
за I квартал 2018 года

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
А. Н. Журба
2018 года
М.П.

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2018 год										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	ВСЕГО	2,670	2,670	0,097	0,000	0,097	0,000	0,000	0,000	0,000	2,670	0,000	0,097	0,097	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	2,670	2,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,164	2,164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.1	Реконструкция здания ОПУ ПС 110/10/10 кВ "Водозабор" по ул. Весенняя, 60	1,226	1,226	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,226	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.2	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10	0,412	0,412	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,412	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.3	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55	0,526	0,526	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,526	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0,506	0,506	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,506	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.2.1	Установка на СМВ-110 кВ ПС 110/10/6 кВ "ЮЗР" автоматики ввода резерва (АВР)	0,267	0,267	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,267	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.2.2	Установка на СМВ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ "Городская" защиты минимального напряжения (ЗМН)	0,239	0,239	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,239	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
2.	Новое строительство	0,000	0,000	0,097	0,000	0,097	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,097	0,097	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2	Прочее новое строительство	0,000	0,000	0,097	0,000	0,097	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,097	0,097	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2.1*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 10	0,000	0,000	0,041	0,000	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000				Строительство в рамках выполнения обязательств по договорам технологического присоединения
	в том числе ПТП																					
2.2.2*	Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки в мкр. В-17 г. Волгодонска	0,000	0,000	0,026	0,000	0,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,026	0,026	0,000	0,000	0,000	0,000				
	в том числе ПТП																					
2.2.3*	Строительство сетей внешнего электроснабжения здания хлораторной по ул. Волгоградская, 16	0,000	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000				
	в том числе ПТП																					
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

Заместитель главного инженера

Начальник ПЭО

И. Т. Бадулин

Л. Г. Макарова

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "ВГЭС"
за I квартал 2018 года

Утверждено
Директор МУП "ВГЭС"
А. И. Журба
"04" "05" 2018 года
М. П.

№ №	Наименование объекта	Планируемый объем финансирования, млн. руб.					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрывается актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов														
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи				иные объекты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		35	36
	ВСЕГО	2,670	0,000	1,589	0,610	0,471	0,097	0,056	0,014	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,097	0,056	0,014	0,027	0,000															
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	2,670	0,000	1,589	0,610	0,471	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,164	0,000	1,500	0,515	0,149	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
1.1.1	Реконструкция здания ОПУ ПС 110/10/10 кВ "Водозабор" по ул. Весенняя, 60	1,226		1,226			0,000					0,000					0,000																			
1.1.2	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10	0,412		0,187	0,159	0,066	0,000					0,000					0,000																		6 шт.	
1.1.3	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55	0,526		0,087	0,356	0,083	0,000					0,000					0,000																		6 шт.	
1.2.	Создание систем противопоаварийной и режимной автоматики	0,506	0,000	0,089	0,095	0,322	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
1.2.1	Установка на СМВ-110 кВ ПС 110/10/6 кВ "ЮЗР" автоматики ввода резерва (АВР)	0,267		0,045	0,060	0,162	0,000					0,000					0,000																		1 шт.	
1.2.2	Установка на СМВ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ "Городская" защиты минимального напряжения (ЗМН)	0,239		0,044	0,035	0,160	0,000					0,000					0,000																		1 шт.	
2.	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,097	0,056	0,014	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,097	0,056	0,014	0,027	0,000															
2.2.	Прочее новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,097	0,056	0,014	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,097	0,056	0,014	0,027	0,000															
2.2.1*	Строительство ВЛЛ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 10	0,000					0,041		0,014	0,027	0,000						0,041		0,014	0,027															2018	
	в том числе ПТП																																			
2.2.2*	Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки в мкр. В-17 г. Волгодонска	0,000					0,026	0,026				0,000					0,026	0,026																		
	в том числе ПТП																																			
2.2.3*	Строительство сетей внешнего электроснабжения здания хлораторной по ул. Волгоградская, 16	0,000					0,030	0,030				0,000					0,030	0,030																		
	в том числе ПТП																																			

Заместитель главного инженера

Начальник ПЭО

И. Т. Бадулин

Л. Г. Макарова

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн. рублей
за I квартал 2018 года


Утверждаю
Директор М.П. "ВГЭС"
А. Н. Журба
"07" 05 2018 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования за I квартал 2018 года										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	2,670	0,097	0,000	0,097	0,000	0,000	0,000	0,000	2,670	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,097	0,000	0,097	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,097	0,000	0,097	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,097	0,000	0,097	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	2,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,670	0,000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	2,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,670	0,000	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования для ОГК/ГТК, в том числе	2,670	0,097	0,000	0,097	0,000	0,000	0,000	0,000	2,670	0,000	
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Начальник ПЭО


Л. Г. Макарова

Отчет о вводах/выводах объектов МУП "ВГЭС"
за I квартал 2018 года



Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
А. Н. Журба
"04" "05" 2018 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план					факт					план					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.
1	Реконструкция здания ОПУ ПС 110/10/10 кВ "Водозабор" по ул. Весенняя, 60																				
2	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10				6 шт	6 шт								6 шт	6 шт						
3	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55				6 шт	6 шт								6 шт	6 шт						
4	Установка на СМВ-110 кВ ПС 110/10/6 кВ "ЮЗР" автоматики ввода резерва (АВР)																				
5	Установка на СМВ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ "Городская" защиты минимального напряжения (ЗМН)																				
6*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 10						0,126 км				0,126 км										
7*	Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки в мкр. В-17 г. Волгодонска																				
8*	Строительство сетей внешнего электроснабжения здания хлораторной по ул. Волгоградская, 16																				

Заместитель главного инженера

И. Т. Бадулин

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за I квартал 2018 года

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
А. Н. Журба
04 " 05 " 2018 года
М.П.

млн. руб.


Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2018 года/за 2018 год
1	2	3
Выручка	38,909	38,909
Чистая прибыль (убыток)	2,464	2,464
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать), в т. ч.:		
КУИГ		
фонд накопления		
фонд потребления		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	25,330	25,330
покупатели и заказчики	15,691	15,691
авансы выданные	0,342	0,342
Собственный капитал	148,139	148,139
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,028	0,028
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	0,028	0,028
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	46,796	46,796
кредиты и займы*	5,000	5,000
кредиторская задолженность, в т.ч.:	41,796	41,796
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,259	0,259
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,097	0,097
Профинансировано на отчетную дату	0,097	0,097
Обеспеченность источниками финансирования	0,097	0,097
Дефицит финансирования	0,000	0,0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2017 г.		
на период 2011 - 2017 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

Главный бухгалтер



И. Г. Нефёдова

**Отчет о техническом состоянии объектов МУП "ВГЭС"
за I квартал 2018 года**


 Утверждаю
 Директор МУП "ВГЭС"
 А. Н. Журба
 "04" "05" 2018 года
 М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуата- цию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заклю- чение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция здания ОПУ ПС 110/10/10 кВ "Водозабор" по ул. Весенняя, 60	80			2018	2018	+	Не требуется	+	Не требуется
2	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10				2018	2018	Не требуется	Не требуется	+	Не требуется
3	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55				2018	2018	Не требуется	Не требуется	+	Не требуется
4	Установка на СМВ-110 кВ ПС 110/10/6 кВ "ЮЗР" автоматики ввода резерва (АВР)				2018	2018	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
5.	Установка на СМВ-110 кВ ПС 110/10/10 кВ "Городская" защиты минимального напряжения (ЗМН)				2018	2018	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
6*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 10			0,126	2018	2018	+	Не требуется	+	Не требуется
7*	Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки в мкр. В-17 г. Волгодонска				2018	2018	-	Не требуется	+	Не требуется
8*	Строительство сетей внешнего электроснабжения здания хлораторной по ул. Волгоградская, 16				2018	2018	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется

Заместитель главного инженера



И. Т. Бадулин