

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
за I полугодие 2018 года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование отчитывающейся организации				Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"												
Почтовый адрес				347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39												
№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб.	Капвложения по источникам финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. (без НДС)											
		Год начала	Год окончания		ВСЕГО		по виду деятельности "Передача электрической энергии"				по виду деятельности "Технологическое присоединение**"					
					план	факт	Амортизация/ Возврат капитала		Прибыль/ Доход на капитал		Заемные средства/ Привл. капитал		Плата за ТП		Заемные средства/ Привл. капитал	
3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	ВСЕГО			2 506,402	8 911,016	186,465	8 911,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	186,465	0,000	0,000
	в том числе по видам деятельности															
	передача электрической энергии			2 506,402	8 911,016	186,465	8 911,016	0,000						0,000	186,465	
	технологическое присоединение			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция			2 506,402	8 911,016	0,000	8 911,016	0,000						0,000	0,000	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			2 280,116	7 866,101	0,000	7 866,101	0,000								
1.1.1.	Реконструкция здания ОПУ ПС 110/10/10 кВ "Водозабор" по ул. Весенняя, 60	2018	2018	1 039,115	1 361,017	0,000	1 361,017									
1.1.2.	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10	2018	2018	348,857	1 849,153	0,000	1 849,153									
1.1.3.	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55	2018	2018	446,072	2 434,745	0,000	2 434,745									
1.1.4.	Приобретение трактора ХТЗ-1500К-09-25	2018	2018	446,072	2 221,186	0,000	2 221,186									
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики			226,286	1 044,915	0,000	1 044,915									
1.2.1.	Оснащение ПС 110/10/10 кВ «Водозабор» защитами от дуговых замыканий, по ул. Весенняя, 60	2018	2018	226,286	1 044,915	0,000	1 044,915									
2.	Новое строительство			0,000	0,000	186,465	0,000						0,000	186,465		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			0,000	0,000	0,000	0,000							0,000		
2.2.	Прочее новое строительство			0,000	0,000	186,465	0,000							186,465		
2.2.1.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 10	2018	2018			34,762								34,762		
2.2.2.*	Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки в мкр. В-17 г. Волгодонска	2018	2018			103,032								103,032		
2.2.3.*	Строительство сетей внешнего электроснабжения здания хлораторной по ул. Волгоградская, 16	2018	2018			25,000								25,000		
2.2.4.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Богатырскому, 25	2018	2018			23,671								23,671		

* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Руководитель организации

Ю. В. Попов
(Ф.И.О.)

М.П.

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Заместитель главного инженера
(должность)

И. Т. Бадулин
(Ф.И.О.)

(863 9) 25-69-14
(номер контактного телефона)

" 24 " 07 2018 год
(дата составления документа)



(подпись)

(подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.4*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Богатырскому, 25	0,000	0,000	0,028	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	0,028	0,000	0,000	0,000					Строительство в рамках выполнения обязательств по договорам технологического присоединения
	в том числе ППП																					
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Заместитель главного инженера

Начальник ПЭО



И. Т. Бадулин




Л. Г. Макарова

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
3*	Строительство сетей внешнего электроснабжения здания хлораторной по ул. Волгоградская, 16	0,000					0,030	0,030				0,000					0,030	0,030																	
	в том числе ППП																																		
4*	Строительство ВЛЛН-0,4 кВ по пер. Богатырскому, 25	0,000					0,028	0,028				0,000					0,028	0,028										2018	30	ж/б	СИП-2	0,055			
	в том числе ППП																																		

* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Заместитель главного инженера

Начальни ПЭО



И. Т. Бадулин

Л. Г. Макарова

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн. рублей
за I полугодие 2018 года

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
"24" 07 2018 года
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования за I полугодие 2018 года										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	10,515	0,220	0,000	0,097	0,000	0,123	0,000	0,000	10,515	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,220	0,000	0,097	0,000	0,123	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,220	0,000	0,097	0,000	0,123	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,220	0,000	0,097	0,000	0,123	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	10,515	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,515	0,000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	10,515	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,515	0,000	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	10,515	0,220	0,000	0,097	0,000	0,123	0,000	0,000	10,515	0,000	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Начальник ПЭО

Л. Г. Макарова

Отчет о вводах/выводах объектов МУП "ВГЭС"
за I полугодие 2018 года

Утверждаю

Директор МУП "ВГЭС"

Ю. В. Попов

24 07 2018 года



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план					факт					план					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Реконструкция здания ОПУ ПС 110/10/10 кВ "Водозабор" по ул. Весенняя, 60																				
2	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10				36 шт	36 шт									36 шт	36 шт					
3	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55				17 шт	17 шт									17 шт	17 шт					
4	Приобретение трактора ХТЗ-1500К-09-25				1 шт	1 шт															
5	Оснащение ПС 110/10/10 кВ «Водозабор» защитами от дуговых замыканий, по ул. Весенняя, 60				1 компл.	1 компл.															
6*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 10						0,126 км				0,126 км										
7*	Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки в мкр. В-17 г. Волгодонска																				
8*	Строительство сетей внешнего электроснабжения здания хлораторной по ул. Волгоградская, 16																				
9*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Богатырскому, 25							0,055 км			0,055 км										

* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Заместитель главного инженера

И. Т. Бадулин

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за I полугодие 2018 года

Утверждаю
Директор МУП "ВЭС"
Ю. В. Попов
" 24 " 07 2018 года
М.П.

млн. руб.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2018 года/за 2018 год
место учета		
1	2	3
Выручка	35,461	74,370
Чистая прибыль (убыток)	0	0
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать), в т. ч.:		
КУИГ		
фонд накопления		
фонд потребления		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	23,657	23,657
покупатели и заказчики	15,303	15,303
авансы выданные	0,440	0,440
Собственный капитал	143,662	143,662
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,014	0,014
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	0,014	0,014
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	49,82	49,82
кредиты и займы*	5,000	5,000
кредиторская задолженность, в т.ч.:	44,82	44,82
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,507	0,507
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,220	0,220
Профинансировано на отчетную дату	0,220	0,220
Обеспеченность источниками финансирования	0,220	0,220
Дефицит финансирования	0,000	0,0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2018 г.		
на период 2015 - 2018 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

Главный бухгалтер



И. Г. Нефёдова


**Отчет о техническом состоянии объектов МУП "ВГЭС"
за I полугодие 2018 года**

Утверждаю

Директор МУП "ВГЭС"

Ю. В. Попов

" 24 " 07 2018 года



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплу- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	оформ- ленное заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция здания ОПУ ПС 110/10/10 кВ "Водозабор" по ул. Весенняя, 60	80			2018	2018	+	Не требуется	+	Не требуется
2	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10				2018	2018	Не требуется	Не требуется	+	Не требуется
3	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55				2018	2018	Не требуется	Не требуется	+	Не требуется
4	Приобретение трактора ХТЗ-1500К-09-25				2018	2018	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
5	Оснащение ПС 110/10/10 кВ «Водозабор» защитами от дуговых замыканий, по ул. Весенняя, 60				2018	2018	-	Не требуется	+	Не требуется
6*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Низовскому, 10			0,126	2018	2018	+	Не требуется	+	Не требуется
7*	Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки в мкр. В-17 г. Волгодонска				2018	2018	-	Не требуется	+	Не требуется
8*	Строительство сетей внешнего электроснабжения здания хлораторной по ул. Волгоградская, 16				2018	2018	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
9*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер. Богатырскому, 25			0,055	2018	2018	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется

* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Заместитель главного инженера

И. Т. Бадулин