

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

за I квартал 2019 год

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование отчитывающейся организации				Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"												
Почтовый адрес				347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39												
№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб.	Капвложения по источникам финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. (без НДС)											
		Год начала	Год окончания		ВСЕГО		по виду деятельности "Передача электрической энергии"				по виду деятельности "Технологическое присоединение**"					
					план	факт	Амортизация/ Возврат капитала		Прибыль/ Доход на капитал		Заемные средства/ Привл. капитал		Плата за ТП		Заемные средства/ Привл. капитал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ВСЕГО			13 043,220	13 043,220	390,803	9 628,000	0,000	3 415,220	0,000	0,000	0,000	0,000	390,803	0,000	0,000
	в том числе по видам деятельности															
	<i>передача электрической энергии</i>			13 043,220	13 043,220	0,000	9 628,000	0,000	3 415,220	0,000			0,000	0,000		
	<i>технологическое присоединение</i>			0,000	0,000	390,803	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	390,803		
1.	Техническое перевооружение и реконструкция			13 043,220	13 043,220	0,000	9 628,000	0,000	3 415,220				0,000	0,000		
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			6 668,643	6 668,643	0,000	6 668,643	0,000	0,000							
1.1.1.	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10	2019	2019	242,373	242,373	0,000	242,373									
1.1.2.	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55	2019	2019	310,169	310,169	0,000	310,169									
1.1.3.	Техпервооружение ПС 110/10/10 "Водозабор" с заменой аккумуляторных батарей	2019	2019	2 484,746	2 484,746	0,000	2 484,746									
1.1.4.	Приобретение автомобиля "Соболь БИЗНЕС"	2019	2019	1 510,169	1 510,169	0,000	1 510,169									
1.1.5.	Приобретение силового трансформатора 10/0,4 кВ ТМГ-400 кВА	2019	2019	868,644	868,644	0,000	868,644									
1.1.6.	Приобретение силового трансформатора 10/0,4 кВ ТМГ-630 кВА	2019	2019	1 252,542	1 252,542	0,000	1 252,542									
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики			6 374,577	6 374,577	0,000	2 959,357		3 415,220							
1.2.1.	Оснащение ПС 110/10/10 кВ «Водозабор» защитами от дуговых замыканий, по ул. Весенняя, 60	2019	2019	1 167,797	1 167,797	0,000	1 167,797									
1.2.2.*	Создание системы обмена технологической информацией энергообъектов МУП "ВГЭС" (ПС 110 кВ "Городская", ПС 110 кВ "Водозабор", ПС 110 кВ "ЮЗР") с филиалом АО "СО ЕЭС" Ростовской РДУ	2019	2019	5 206,780	5 206,780	0,000	1 791,560		3 415,220							
2.	Новое строительство			0,000	0,000	390,803	0,000						0,000	390,803		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000		
2.2.	Прочее новое строительство			0,000	0,000	390,803	0,000						0,000	390,803		
2.2.1.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельных участков по пер. Раздорскому, 20, 22, 24	2019	2019		0,000	14,996							0,000	14,996		
2.2.2.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения автомайки по ул. Радужной, 22	2019	2019		0,000	34,477							0,000	34,477		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2.3.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. К. Маркса, 68а/22	2019	2019		0,000	102,117							0,000	102,117		
2.2.4.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Весенняя, 12а	2019	2019		0,000	239,213							0,000	239,213		

* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Руководитель организации

Ю. В. Попов
(Ф.И.О.)

М.П.



(подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление формы

(863 9) 25-69-14
(номер контактного телефона)


ведущий инженер
(должность)
"22" 04 2019 год
(дата составления документа)

К. А. Макаров
(Ф.И.О.)

(подпись)

**Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "ВГЭС", млн. рублей с НДС
за I квартал 2019 года**

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"




№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2019 год										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода	Отклонение				
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	ВСЕГО	12,888	15,391	0,469	0,000	0,469	0,000	0,000	0,000	0,000	15,391	0,000	0,000	0,163	0,163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	12,888	15,391	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,391	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	5,366	7,869	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,869	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.1	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели	0,286	0,286	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,286	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.2	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55	0,366	0,366	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,366	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.3	Техпереворужение ПС 110/10/10 "Водозабор" с заменой аккумуляторных батарей	2,932	2,932	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,932	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.4	Приобретение автомобиля "Соболь БИЗНЕС"	1,782	1,782	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,782	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.5	Приобретение силового трансформатора 10/0,4 кВ ТМГ-400 кВА	0,000	1,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.6	Приобретение силового трансформатора 10/0,4 кВ ТМГ-630 кВА	0,000	1,478	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,478	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	7,522	7,522	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,522	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.1	Обналичение ПС 110/10/10 кВ «Водозабор» защитами от дуговых замыканий, по ул. Весенняя, 60	1,378	1,378	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,378	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.2	Создание системы обмена технологической информацией энергообъектов МУП "ВГЭС" (ПС 110 кВ "Городская", ПС 110 кВ "Водозабор", ПС 110 кВ "ЮЗР") с филиалом АО "СО ЕЭС" Ростовской РДУ	6,144	6,144	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,144	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2.	Новое строительство	0,000	0,000	0,469	0,000	0,469	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,163	0,163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.2	Прочее новое строительство	0,000	0,000	0,469	0,000	0,469	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,163	0,163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.2.1*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельных участков по пер. Раздорскому, 20, 22, 24	0,000	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,018	0,018	0,000	0,000	0,000					Строительство в рамках выполнения обязательств по договорам технологического присоединения	
	в том числе ГПП																						
2.2.2*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения автомойки по ул. Радужной, 22	0,000	0,000	0,041	0,000	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041	0,041	0,000	0,000	0,000						
	в том числе ГПП																						
2.2.3*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. К. Маркса, 68а/22	0,000	0,000	0,123	0,000	0,123	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,039	0,039	0,000	0,000	0,000						
	в том числе ГПП																						
2.2.4*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Весенняя, 12а	0,000	0,000	0,287	0,000	0,287	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,065	0,065	0,000	0,000	0,000						
	в том числе ГПП																						
	Справочно:																						
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																						

* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Ведущий инженер

Начальник ПЭО



К. А. Макаров

Л. Г. Макарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
2.2.1*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельных участков по пер. Раздорскому, 20, 22, 24	0,000					0,018	0,018									0,018	0,018												2019							
	в том числе ПТП																																				
2.2.2*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения автомайки по ул. Радужной, 22	0,000					0,041	0,041									0,041	0,041												2019							
	в том числе ПТП																																				
2.2.3*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. К. Маркса, 68а/22	0,000					0,123	0,039		0,084							0,039	0,039												2019							
	в том числе ПТП																																				
2.2.4*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Весенняя, 12а	0,000					0,287	0,065		0,222							0,065	0,065												2019							
	в том числе ПТП																																				

* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Ведущий инженер

Начальник ПЭО




К. А. Макаров

Л. Г. Макарова

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн. рублей
за I квартал 2019 года

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
" 22 " 04 2019 года
И. П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования за I квартал 2019 года										Причины отклонения
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	15,391	0,469	0,000	0,469	0,000	0,000	0,000	0,000	15,391	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4,030	0,469	0,000	0,469	0,000	0,000	0,000	0,000	4,030	0,000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,030	0,000	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,469	0,000	0,469	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,469	0,000	0,469	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	11,362	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,362	0,000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	11,362	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,362	0,000	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	15,391	0,469	0,000	0,469	0,000	0,000	0,000	0,000	15,391	0,000	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Начальник ПЭО

Л. Г. Макарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
9*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельных участков по пер. Раздорскому, 20, 22, 24																					
10*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения автомайки по ул. Радужной, 22																					
11*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. К. Маркса, 68а/22																					
12*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Весенняя, 12а																					

* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Ведущий инженер



К. А. Макаров

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за за I квартал 2019 года

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
" 22 " 04 2019 года
МЛН. РУБ

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2019 года за 2019 год
место учета		
1	2	
Выручка	39,517	39,517
Чистая прибыль (убыток)	0	0
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать), в т. ч.:		
КУИГ		
фонд накопления		
фонд потребления		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	25,033	25,033
покупатели и заказчики	15,310	15,310
авансы выданные	0,186	0,186
Собственный капитал	146,141	146,141
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,0	0,0
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	0,0	0,0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	51,062	51,062
кредиты и займы*	5,000	5,000
кредиторская задолженность, в т.ч.:	46,062	46,062
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,152	0,908
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,000	15,391
Профинансировано на отчетную дату	0,469	0,469
Обеспеченность источниками финансирования	0,469	0,469
Дефицит финансирования	0,000	0,0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2018 г.		
на период 2015 - 2018 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

Главный бухгалтер



И. Г. Нефёдова

**Отчет о техническом состоянии объектов МУП "ВГЭС"
за I квартал 2019 года**

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"

И. В. Дюков
"22" _____ 2019 года

М.П.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10				2019	2019	Не требуется	Не требуется	+	Не требуется
2	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55				2019	2019	Не требуется	Не требуется	+	Не требуется
3	Техпереворужение ПС 110/10/10 "Водозабор" с заменой аккумуляторных батарей	80			2019	2019	-	Не требуется	+	Не требуется
4	Приобретение автомобиля "Соболь БИЗНЕС"				2019	2019	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
5	Приобретение силового трансформатора 10/0,4 кВ ТМГ-400 кВА	1,6			2019	2019	Не требуется	Не требуется	+	Не требуется
6	Приобретение силового трансформатора 10/0,4 кВ ТМГ-630 кВА	2,52			2019	2019	Не требуется	Не требуется	+	Не требуется
7	Оснащение ПС 110/10/10 кВ «Водозабор» защитами от дуговых замыканий, по ул. Весенняя, 60	80			2019	2019	+	Не требуется	+	Не требуется
8	Создание системы обмена технологической информацией энергообъектов МУП "ВГЭС" (ПС 110 кВ "Городская", ПС 110 кВ "Водозабор", ПС 110 кВ "ЮЗР") с филиалом АО "СО ЕЭС" Ростовской РДУ				2019	2019	+	Не требуется	+	Не требуется
9*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельных участков по пер. Раздорскому, 20, 22, 24				2019	2019	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
10*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения автомойки по ул. Радужной, 22				2019	2019	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11*	Строительство ВЛН-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. К. Маркса, 68а/22				2019	2019	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
12*	Строительство ВЛН-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Весенняя, 12а				2019	2019	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется

* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Ведущий инженер



К. А. Макаров