

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ**

за I полугодие 2019 года

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование отчитывающейся организации				Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"												
Почтовый адрес				347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39												
№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб.	Капвложения по источникам финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. (без НДС)											
		Год начала	Год окончания		ВСЕГО		по виду деятельности "Передача электрической энергии"				по виду деятельности "Технологическое присоединение**"					
					план	факт	Амортизация/ Возврат капитала		Прибыль/ Доход на капитал		Заемные средства/ Привл. капитал		Плата за ТП		Заемные средства/ Привл. капитал	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	<b>ВСЕГО</b>			<b>9 628,000</b>	<b>9 628,000</b>	<b>1 130,094</b>	<b>9 628,000</b>	<b>165,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>965,094</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	в том числе по видам деятельности															
	<i>передача электрической энергии</i>			<b>9 628,000</b>	<b>9 628,000</b>	<b>165,000</b>	<b>9 628,000</b>	<b>165,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
	<i>технологическое присоединение</i>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>965,094</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			<b>0,000</b>	<b>965,094</b>		
<b>1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>			<b>9 628,000</b>	<b>9 628,000</b>	<b>165,000</b>	<b>9 628,000</b>	<b>165,000</b>	<b>0,000</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			6 668,643	6 668,643	165,000	6 668,643	165,000	0,000							
1.1.1.	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10	2019	2019	242,373	242,373	0,000	242,373									
1.1.2.	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55	2019	2019	310,169	310,169	0,000	310,169									
1.1.3.	Техпереворужение ПС 110/10/10 "Водозабор" с заменой аккумуляторных батарей	2019	2019	2 484,746	2 484,746	165,000	2 484,746	165,000								
1.1.4.	Приобретение автомобиля "Соболь БИЗНЕС"	2019	2019	1 510,169	1 510,169	0,000	1 510,169									
1.1.5.	Приобретение силового трансформатора 10/0,4 кВ ТМГ-400 кВА	2019	2019	868,644	868,644	0,000	868,644									
1.1.6.	Приобретение силового трансформатора 10/0,4 кВ ТМГ-630 кВА	2019	2019	1 252,542	1 252,542	0,000	1 252,542									
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики			2 959,357	2 959,357	0,000	2 959,357		0,000							
1.2.1.	Оснащение ПС 110/10/10 кВ "Водозабор" защитами от дуговых замыканий, по ул. Весенняя, 60	2019	2019	1 167,797	1 167,797	0,000	1 167,797									
1.2.2.	Создание системы обмена технологической информацией энергообъектов МУП "ВГЭС" (ПС 110 кВ "Городская", ПС 110 кВ "Водозабор", ПС 110 кВ "ЮЗР") с филиалом АО "СО ЕЭС" Ростовской РДУ	2019	2019	1 791,560	1 791,560	0,000	1 791,560									
<b>2.</b>	<b>Новое строительство</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>965,094</b>	<b>0,000</b>						<b>0,000</b>	<b>965,094</b>		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000		
2.2.	Прочее новое строительство			0,000	0,000	965,094	0,000						0,000	965,094		
2.2.1.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельных участков по пер. Раздорскому, 20, 22, 24	2019	2019	0,000		38,316							0,000	38,316		
2.2.2.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения автомайки по ул. Радужной, 22	2019	2019	0,000		99,654							0,000	99,654		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2.3.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. К. Маркса, 68а/22	2019	2019		0,000	165,609							0,000	165,609		
2.2.4.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Весенняя, 12а	2019	2019		0,000	550,646							0,000	550,646		
2.2.5.*	Строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Черникова, 10а	2019	2019		0,000	60,558							0,000	60,558		
2.2.6.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Весенняя, 40	2019	2019		0,000	50,311							0,000	50,311		

\* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы


Руководитель организации



Ю. В. Попов

(Ф.И.О.)

М.П.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)


Должностное лицо, ответственное за составление формы

(863 9) 25-69-14  
(номер контактного телефона)

заместитель главного инженера  
(должность)

" 24 " 07 2019 год  
(дата составления документа)

И. Т. Бадулин  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "ВГЭС", млн. рублей с НДС  
за II квартал 2019 года



Утверждаю  
Директор МУП "ВГЭС"

Ю. В. Попов  
2019 года  
М.П.


№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2019 год										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<b>ВСЕГО</b>	11,361	11,361	1,356	0,000	0,469	0,000	0,887	0,000	0,000	11,361	0,000	1,255	0,611	1,058	0,860	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	11,361	11,361	0,198	0,000	0,000	0,000	0,198	0,000	0,000	11,361	0,000	0,198	0,000	0,198	0,000	0,000					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	7,869	7,869	0,198	0,000	0,000	0,000	0,198	0,000	0,000	7,869	0,000	0,198	0,000	0,198	0,000	0,000					
1.1.1.	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели	0,286	0,286	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,286	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.2	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55	0,366	0,366	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,366	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.3	Техпереворужение ПС 110/10/10 "Водозабор" с заменой аккумуляторных батарей	2,932	2,932	0,198	0,000	0,000	0,000	0,198	0,000	0,000	2,932	0,000	0,198	0,198	0,198	0,198	0,000					
1.1.4	Приобретение автомобиля "Соболь БИЗНЕС"	1,782	1,782	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,782	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.5	Приобретение силового трансформатора 10/0,4 кВ ТМГ-400 кВА	1,025	1,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.6	Приобретение силового трансформатора 10/0,4 кВ ТМГ-630 кВА	1,478	1,478	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,478	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	3,492	3,492	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,492	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.1	Оснащение ПС 110/10/10 кВ «Водозабор» защитами от дуговых замыканий, по ул. Весенняя, 60	1,378	1,378	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,378	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.2	Создание системы обмена технологической информацией энергообъектов МУП "ВГЭС" (ПС 110 кВ "Городская", ПС 110 кВ "Водозабор", ПС 110 кВ "ЮЗР") с филиалом АО "СО ЕЭС" Ростовской РДУ	2,114	2,114	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,114	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.	Новое строительство	0,000	0,000	1,158	0,000	0,469	0,000	0,689	0,000	0,000	0,000	0,000	1,057	0,611	0,860	0,860	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2	Прочее новое строительство	0,000	0,000	1,158	0,000	0,469	0,000	0,689	0,000	0,000	0,000	0,000	1,057	0,611	0,860	0,860	0,000					
2.2.1*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельных участков по пер. Раздорскому, 20, 22, 24	0,000	0,000	0,046	0,000	0,018	0,000	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,046	0,028	0,000	0,000	0,000					
	в том числе ГПП																					
2.2.2*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения автомайки по ул. Радужной, 22	0,000	0,000	0,120	0,000	0,041	0,000	0,078	0,000	0,000	0,000	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000					
	в том числе ГПП																					
2.2.3*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. К. Маркса, 68а/22	0,000	0,000	0,199	0,000	0,123	0,000	0,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,199	0,076	0,199	0,199	0,000					
	в том числе ГПП																					
2.2.4*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Весенняя, 12а	0,000	0,000	0,661	0,000	0,287	0,000	0,374	0,000	0,000	0,000	0,000	0,661	0,374	0,661	0,661	0,000					
	в том числе ГПП																					
2.2.5*	Строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Черникова, 10а	0,000	0,000	0,073	0,000	0,000	0,000	0,073	0,000	0,000	0,000	0,000	0,073	0,073	0,000	0,000	0,000					
	в том числе ГПП																					
2.2.6*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Весенняя, 40	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,060	0,060	0,000	0,000	0,000					
	в том числе ГПП																					
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

\* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Заместитель главного инженера

Начальник ПЭО



И. Т. Бадулин

Л. Г. Макарова

Строительство в рамках выполнения обязательств по договорам технологического присоединения




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
2.2.1*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельных участков по пер. Раздорскому, 20, 22, 24	0,000					0,046	0,018	0,006	0,022							0,018	0,018												2019								
	в том числе ППП																																					
2.2.2*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения автомайки по ул. Радужной, 22	0,000					0,120	0,041	0,019	0,059							0,041	0,041												2019								
	в том числе ППП																																					
2.2.3*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. К. Маркса, 68а/22	0,000					0,199	0,039	0,076	0,084							0,199	0,039	0,076	0,084										2019	25	ж/б	СИП-2	0,16				
	в том числе ППП																																					
2.2.4*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Весенняя, 12а	0,000					0,661	0,065	0,262	0,334							0,661	0,065	0,262	0,334										2019	25	ж/б	СИП-2	0,490				
	в том числе ППП																																					
2.2.5*	Строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Черникова, 10а	0,000					0,073	0,073									0,073	0,073												2019								
	в том числе ППП																																					
2.2.6*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Весенняя, 40	0,000					0,060	0,060									0,060	0,060													2019							
	в том числе ППП																																					

\* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Заместитель главного инженера


Начальник ПЭО



И. Т. Бадулин

Л. Г. Макарова

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн. рублей  
за II квартал 2019 года**



Утверждаю  
 Директор МУП "ВГЭС"  
 Ю. В. Попов  
 "24" 07 2019 года  
 М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования за II квартал 2019 года										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	11,361	1,356	0,000	0,469	0,000	0,887	0,000	0,000	11,361	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	1,158	0,000	0,469	0,000	0,689	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	1,158	0,000	0,469	0,000	0,689	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	1,158	0,000	0,469	0,000	0,689	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	11,361	0,198	0,000	0,000	0,000	0,198	0,000	0,000	11,361	0,000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	11,361	0,198	0,000	0,000	0,000	0,198	0,000	0,000	11,361	0,000	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>11,361</b>	<b>1,356</b>	<b>0,000</b>	<b>0,469</b>	<b>0,000</b>	<b>0,887</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>11,361</b>	<b>0,000</b>	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Начальник ПЭО

Л. Г. Макарова





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
9*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельных участков по пер. Раздорскому, 20, 22, 24																					
10*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения автомойки по ул. Радужной, 22																					
11*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. К. Маркса, 68а/22							0,16 км			0,16 км											
12*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Весенняя, 12а							0,49 км			0,49 км											
13*	Строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Черникова, 10а																					
14*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Весенняя, 40																					

\* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Заместитель главного инженера



И. Т. Бадулин

## Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за II квартал 2019 года

Утверждаю  
Директор МУП "ВГЭС"  
Ю. В. Попов  
" 24 " 07 2019 года  
М.П.

млн. руб.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2019 года/за 2019 год
1	2	3
Выручка	75,327 / 35,810	75,327
Чистая прибыль (убыток)	0	0
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать), в т. ч.:		
КУИГ		
фонд накопления		
фонд потребления		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	22,646 / 22,646	25,033
покупатели и заказчики	15,878 / 15,878	15,878 / 15,878
авансы выданные	0,255 / 0,255	0,255 / 0,255
Собственный капитал	143,341 / 143,341	143,341 / 143,341
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,0	0,0
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	0,0	0,0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	49,168 / 49,168	49,168 / 49,168
кредиты и займы*	5,000 / 5,000	5,000 / 5,000
кредиторская задолженность, в т.ч.:	44,168 / 44,168	44,168 / 44,168
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,304 / 0,152	0,304
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,000	11,361
Профинансировано на отчетную дату	0,887	1,356
Обеспеченность источниками финансирования	0,887	1,356
Дефицит финансирования	0,000	0,000
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2018 г.		
на период 2015 - 2018 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

Главный бухгалтер



И. Г. Нефёдова

**Отчет о техническом состоянии объектов МУП "ВГЭС"  
за II квартал 2019 года**

Утверждаю  
Директор МУП "ВГЭС"

Ю. В. Попов

" 24 " 07 2019 года

М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10				2019	2019	Не требуется	Не требуется	+	Не требуется
2	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55				2019	2019	Не требуется	Не требуется	+	Не требуется
3	Техпереворужение ПС 110/10/10 "Водозабор" с заменой аккумуляторных батарей	80			2019	2019	-	Не требуется	+	Не требуется
4	Приобретение автомобиля "Соболь БИЗНЕС"				2019	2019	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
5	Приобретение силового трансформатора 10/0,4 кВ ТМГ-400 кВА	1,6			2019	2019	Не требуется	Не требуется	+	Не требуется
6	Приобретение силового трансформатора 10/0,4 кВ ТМГ-630 кВА	2,52			2019	2019	Не требуется	Не требуется	+	Не требуется
7	Оснащение ПС 110/10/10 кВ «Водозабор» защитами от дуговых замыканий, по ул. Весенняя, 60	80			2019	2019	+	Не требуется	+	Не требуется
8	Создание системы обмена технологической информацией энергообъектов МУП "ВГЭС" (ПС 110 кВ "Городская", ПС 110 кВ "Водозабор", ПС 110 кВ "ЮЗР") с филиалом АО "СО ЕЭС" Ростовской РДУ				2019	2019	+	Не требуется	+	Не требуется
9*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельных участков по пер. Раздорскому, 20, 22, 24				2019	2019	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
10*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения автомойки по ул. Радужной, 22				2019	2019	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. К. Маркса, 68а/22			0,16	2019	2019	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
12*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Весенняя, 12а			0,49	2019	2019	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
13*	Строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Черникова, 10а				2019	2019	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
14*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения земельного участка по ул. Весенняя, 40				2019	2019	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется

\* - работы, выполненные вне плана утвержденной инвестиционной программы

Заместитель главного инженера



И. Т. Бадулин