

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

за полугодие 2017 года

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)


Наименование отчитывающейся организации				Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"													
Почтовый адрес				347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39													
№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб.	Капвложения по источникам финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. (без НДС)												
		Год начала	Год окончания		ВСЕГО		по виду деятельности "Передача электрической энергии"						по виду деятельности "Технологическое присоединение**"				
							Амортизация/ Возврат капитала		Прибыль/ Доход на капитал		Заемные средства/ Привл. капитал		Плата за ТП		Заемные средства/ Привл. капитал		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	ВСЕГО			11 653,741	11 653,741	789,957	9 706,541	161,343	1 947,200	0,000			0,000	628,614			
	в том числе по видам деятельности																
	передача электрической энергии			11 653,741	11 653,741	789,957	9 706,541	161,343	1 947,200	0,000			0,000	0,000			
	технологическое присоединение			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	628,614			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция			8 910,448	8 910,448	161,343	8 910,448	161,343	0,000	0,000			0,000	0,000			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			7 222,239	7 222,239	51,398	7 222,239	51,398									
1.1.1.	Техпереворужение ПС 110/10/6 кВ "Юго-Западная" по ул. Железнодорожная, 26 с заменой масляных выключателей 10 кВ ВМПЭ-10 на вакуумные выключатели 10 кВ	2017	2017	4 107,630	4 107,630		4 107,630										
1.1.2.	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10	2017	2017	98,100	98,100		98,100										
1.1.3.	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55	2017	2017	281,700	281,700		281,700										
1.1.4.	Приобретение колесного экскаватора ЕК-12	2017	2017	2 734,809	2 734,809		2 734,809										
1.1.5.	Приобретение измерителя параметров электроизоляции МС-2505	2017	2017			51,398	0,000	51,398									
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики			1 688,209	1 688,209		1 688,209	109,945									
1.2.1.	Оснащение ПС 110/10/6 кВ "Юго-Западная" защитами от дуговых замыканий, по по ул. Железнодорожная, 26	2017	2017	1 688,209	1 688,209		1 688,209	109,945									
2.	Новое строительство			2 743,293	2 743,293	628,614	796,093		1 947,200					628,614			
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			0,000	0,000	0,000	0,000		0,000					0,000			
2.2.	Прочее новое строительство			2 743,293	2 743,293	628,614	796,093		1 947,200					628,614			
2.2.1.*	Разработка ГПИР для модернизации ССПИ энергообъектов МУП «ВГЭС» и системы обмена технологической информацией ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Водозабор и ПС 110 кВ ЮЗР с Филиалом ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	2017	2017	2 526,493	2 526,493		796,093		1 730,400								
2.2.2.*	Разработка проектно-сметной документации по установке на СМВ-110 кВ ПС 110 кВ Городская защиты минимального напряжения (ЗМН)	2017	2017	108,400	108,400				108,400								
2.2.3.*	Разработка проектно-сметной документации по установке на СМВ-110 кВ ПС 110 кВ ЮЗРавтоматики ввода резерва (АВР)	2017	2017	108,400	108,400				108,400								
2.2.4.*	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-39 до ВРУ-0,4 кВ комплекса по обслуживанию автомобилей по ул. Ленинградская, 3д	2017	2017			236,208								236,208			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2.5.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ здания многофункционального общественного центра по ул. Ленинградская, 18/61	2017	2017			205,787								205,787		
2.2.6.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта по ул. Индустриальная, 32а	2017	2017			161,138								161,138		
2.2.7.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25 до ВРУ-0,4 кВ здания парикмахерской по ул. Гагарина, 21а	2017	2017			12,948								12,948		
2.2.8.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РП-2 оп. №1 до ВРУ-0,4 кВ производственного здания по ул. Овражная, 22	2017	2017			12,533								12,533		

Руководитель организации

А. Н. Журба
(Ф.И.О.)

М.П.



(Handwritten signature)

Должностное лицо, ответственное за составление формы

(863 9) 25-69-14
(номер контактного телефона)

заместитель главного инженера
(должность)

" 28 " 07 2017 год
(дата составления документа)

И. Т. Бадулин
(Ф.И.О.)

(Handwritten signature)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.2.3	Разработка проектно-сметной документации по установке на СМВ-110 кВ ПС 110 кВ ЮЗРавтоматики ввода резерва (АВР)	0,128	0,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
	в том числе ППП																					
2.2.4*	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-39 до ВРУ-0,4 кВ комплекса по обслуживанию автомобилей по ул. Ленинградская, 3д	0,000	0,000	0,279	0,000	0,056	0,000	0,223	0,000	0,000	0,000	0,000	0,279	0,279	0,000	0,000	0,000	0,279				
	в том числе ППП																					
2.2.5*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПн-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ здания многофункционального общественного центра по ул. Ленинградская, 18/61	0,000	0,000	0,243	0,000	0,243	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,243	0,243	0,000	0,000	0,000	0,243				
	в том числе ППП																					
2.2.6*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта по ул. Индустриальная, 32а	0,000	0,000	0,190	0,000	0,005	0,000	0,185	0,000	0,000	0,000	0,000	0,190	0,190	0,000	0,000	0,000	0,190				
	в том числе ППП																					
2.2.7*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25 до ВРУ-0,4 кВ здания парикмахерской по ул. Гагарина, 21а	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,015				
	в том числе ППП																					
2.2.8*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РП-2 оп. №1 до ВРУ-0,4 кВ производственного здания по ул. Овражная, 22	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,015				
	в том числе ППП																					
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

/ Заместитель главного инженера

Начальник ПЭО



И. Т. Бадулин

Л. Г. Макарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
2.2.2	Разработка проектно-сметной документации по установке на СМВ-110 кВ ПС 110 кВ Городская защита минимального напряжения (ЗМН)	0,128	0,128				0,000					0,000					0,000																			
	в том числе ПТП																																			
2.2.3	Разработка проектно-сметной документации по установке на СМВ-110 кВ ПС 110 кВ ЮЗРавтоматики ввода резерва (АВР)	0,128	0,128				0,000					0,000					0,000																	0,165		
	в том числе ПТП																																			
2.2.4*	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-39 до ВРУ-0,4 кВ комплекса по обслуживанию автомобилей по ул. Ленинградская, 3д	0,000					0,279	0,056	0,105	0,117		0,000					0,279	0,056	0,105	0,117								2017	30			АВББ Шв				
	в том числе ПТП																																			
2.2.5*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПн-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ здания многофункционального общественного центра по ул. Ленинградская, 18/61	0,000					0,243	0,020	0,035	0,188		0,000					0,243	0,020	0,035	0,188								2017	30	ж/б	СИП-2	0,53				
	в том числе ПТП																																			
2.2.6*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта по ул. Индустриальная, 32а	0,000					0,190	0,025	0,043	0,121		0,000					0,190	0,025	0,043	0,121								2017	30	ж/б	СИП-2	0,29				
	в том числе ПТП																																			
2.2.7*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25 до ВРУ-0,4 кВ здания парикмахерской по ул. Гагарина, 21а	0,000					0,015	0,015				0,000					0,015	0,015																		
	в том числе ПТП																																			
2.2.8*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РП-2 оп. №1 до ВРУ-0,4 кВ производственного здания по ул. Овражная, 22	0,000					0,015	0,015				0,000					0,015	0,015																		
	в том числе ПТП																																			

/Заместитель главного инженера

Начальни ПЭО




И. Т. Бадулин



Л. Г. Макарова

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн. рублей
за полугодие 2017 года

Утверждаю
Директор МП "ВЭС"
А. М. Журба
" 04 " 07 2017 года
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования за полугодие 2017 года										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	13,752	0,932	0,000	0,365	0,000	0,567	6,464	0,000	7,288	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	3,237	0,742	0,000	0,304	0,000	0,438	3,237	0,000	0,000	0,000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	3,237	0,742	0,000	0,304	0,000	0,438	3,237	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	3,237	0,742	0,000	0,304	0,000	0,438	3,237	0,000	0,000	0,000	
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	10,515	0,190	0,000	0,061	0,000	0,130	3,227	0,000	7,288	0,000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	10,515	0,190	0,000	0,061	0,000	0,130	3,227	0,000	7,288	0,000	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	13,752	0,932	0,000	0,365	0,000	0,567	6,464	0,000	7,288	0,000	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Начальник ПЭО



Л. Г. Макарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8	Разработка проектно-сметной документации по установке на СМВ-110 кВ ПС 110 кВ Городская защиты минимального напряжения (ЗМН)																				
9	Разработка проектно-сметной документации по установке на СМВ-110 кВ ПС 110 кВ ЮЗРавтоматики ввода резерва (АВР)																				
10	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-39 до ВРУ-0,4 кВ комплекса по обслуживанию автомобилей по ул. Ленинградская, 3д							0,165 км			0,165 км										
11*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПн-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ здания многофункционального общественного центра по ул. Ленинградская, 18/61						0,53 км				0,53 км										
12*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта по ул. Индустриальная, 32а							0,29 км			0,29 км										
13*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25 до ВРУ-0,4 кВ здания парикмахерской по ул. Гагарина, 21а																				
14*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РП-2 оп. №1 до ВРУ-0,4 кВ производственного здания по ул. Овражная, 22																				

/Заместитель главного инженера



И. Т. Бадулин

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за полугодие 2017 года

Утверждаю
Директор МРСК «ВЭС»
А. Н. Журба
"28" 07 2017 года
М.П.
млн. руб.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2017 года/ за 2017 год
место учета		
1	2	3
Выручка	35,357	74,892
Чистая прибыль (убыток)	-1,641	-0,491
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать), в т. ч.:		
КУИГ		
фонд накопления		
фонд потребления		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	18,790	18,790
покупатели и заказчики	15,482	15,482
авансы выданные	0,380	0,380
Собственный капитал	139,971	139,971
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,041	0,041
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	0,041	0,041
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	42,714	42,714
кредиты и займы*	5,916	5,916
кредиторская задолженность, в т.ч.:	36,799	36,799
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,257	0,521
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,567	0,932
Профинансировано на отчетную дату	0,567	0,932
Обеспеченность источниками финансирования	0,567	0,932
Дефицит финансирования	0,000	0,0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2017 г.		
на период 2011 - 2017 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		


Главный бухгалтер



И. Г. Нефёдова

**Отчет о техническом состоянии объектов МУП "ВГЭС"
за полугодие 2017 года**

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
А. И. Журба
"28" Авг. 2017 года
М.П.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техпереворужение ПС 110/10/6 кВ "Юго-Западная" по ул. Железнодорожная, 26 с заменой масляных выключателей 10 кВ ВМПЭ-10 на вакуумные выключатели 10 кВ	80			2017	2017	-	Не требуется	+	Не требуется
2	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10				2017	2017	Не требуется	Не требуется	+	Не требуется
3	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55				2017	2017	Не требуется	Не требуется	+	Не требуется
4	Приобретение колесного экскаватора ЕК-12				2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
5*	Приобретение измерителя параметров электроизоляции МС-2505				2017	2017	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
6	Оснащение ПС 110/10/6 кВ "Юго-Западная" защитами от дуговых замыканий, по по ул. Железнодорожная, 26	80			2017	2017	+	Не требуется	+	Не требуется
7	Разработка ПИР для модернизации ССПИ энергообъектов МУП «ВГЭС» и системы обмена технологической информацией ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Водозабор и ПС 110 кВ ЮЗР с Филиалом ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ				2017	2017	-	Не требуется	+	Не требуется
8	Разработка проектно-сметной документации по установке на СМВ-110 кВ ПС 110 кВ Городская защиты минимального напряжения (ЗМН)				2017	2017	-	Не требуется	Не требуется	Не требуется
9	Разработка проектно-сметной документации по установке на СМВ-110 кВ ПС 110 кВ ЮЗРавтоматики ввода резерва (АВР)				2017	2017	-	Не требуется	Не требуется	Не требуется
10*	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-39 до ВРУ-0,4 кВ комплекса по обслуживанию автомобилей по ул. Ленинградская, 3д			0,165	2017	2017	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
11*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПн-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ здания многофункционального общественного центра по ул. Ленинградская, 18/61			0,530	2017	2017	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта по ул. Индустриальная, 32а			0,290	2017	2017	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
13*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25 до ВРУ-0,4 кВ здания парикмахерской по ул. Гагарина, 21а				2017	2017	-	Не требуется	Не требуется	Не требуется
14*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РП-2 оп. №1 до ВРУ-0,4 кВ производственного здания по ул. Овражная, 22				2017	2017	-	Не требуется	Не требуется	Не требуется

/ Заместитель главного инженера



И. Т. Бадулин