

ОТЧЕТ

о выполнении программы капитального ремонта электрической сети МУП "ВГЭС" за 2018 год

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ, место проведения	Исполнитель	Ед. изм.	План		Факт	
					Кол-во	Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (без НДС)	Кол-во	Затраты, тыс. руб. (без НДС)
1.	Трансформаторные подстанции							
1.1	ПС 110/10/10(6) кВ							
1.1.1	ПС "Городская" по адресу: ул. Октябрьское шоссе, 7а	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	Подряд. орг.	шт.	4	18,474	4	18,474
1.1.2	ПС "Водозабор" по адресу: ул. Весенняя, 60	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	Подряд. орг.	шт.	4	18,474	4	18,474
1.1.3	ПС "Водозабор" по адресу: ул. Весенняя, 60	Капитальный ремонт помещений ПС-110/10/10 кВ "Водозабор"	Подряд. орг.	шт.	0	0,000	1	55,224
1.1.4	ПС "ЮЗР" по адресу: ул. Железнодорожная, 2б	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	Подряд. орг.	шт.	4	18,474	4	18,474
1.2	ТП-10/0,4 кВ							
1.2.1	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт кровли ТП-10/0,4 кВ	Подряд. орг.	шт.	7	883,260	4	364,300
1.2.2	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт фасадов ТП-10/0,4 кВ	Подряд. орг.	шт.	1	27,000	4	145,121
1.2.3	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт отмосток ТП-10/0,4 кВ	МУП "ВГЭС"	шт.	4	94,800	4	86,372
1.2.4	ТП (по результатам осмотров)	Замена контакт оснований К-03-10-У3 с предохранителями ПКТ-103	МУП "ВГЭС"	к-т	30	84,000		0
1.2.5	Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ	Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ -400 кВА	МУП "ВГЭС"	шт	5	529,330	6	635,196
		Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ -630 кВА	МУП "ВГЭС"	шт	5	679,410	6	815,292
1.3	Прочее							
1.3.1	ПС-110/10/10(6), ТП-10/0,4	Комплексное обследование технического состояния зданий ПС и ТП	Подряд. орг.	шт	52	98,000	52	99,200
1.3.2	Восстановление асфальтового покрытия		Подряд. орг.	м2			13	10,061
				м2			30	23,328
								132,589
2.	Кабельные линии 10 кВ							
2.1	ТП-59 яч. 5 - ТП-60 яч. 6	ААБл-10, 3х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	320	408,814	300	476,569
2.2	ПС "Городская яч. 10,40 - РП-2 яч. 7,10	ААБл-10, 3х240мм	МУП "ВГЭС"	м.	1200	1948,020	1200	1560,360
2.3	ТП-27 яч. 4 - ТП-28 яч. 4	ААБл-10, 3х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	400	622,180	444	495,479
2.4	РП-1 яч. 11 - ТП-45 яч. 4	ААБл-10, 3х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	340	394,928	0	0,000
	РП-1 яч. 12 - ТП-49 яч. 6	ААБл-10, 3х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	340	394,928	0	0,000
Мероприятия, направленные на повышение качества электрической энергии								
3.	Кабельные линии 0,4 кВ							
3.1	ТП-27 - ж/д ул. Гагарина, 37/3 п.8	АВББШв-1, 4х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	143,0	151,248	143	151,248
3.2	ТП-12 - МБОУ СШ №13	2хАВББШв-1, 4х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	500	447,373	0	0,000
3.3	ТП-15 - МУЗ "Городская поликлиника №3"	2хАВББШв-1, 4х150мм	МУП "ВГЭС"	м.	200	196,010	200	201,511
3.4	ТП-8 - ж/д ул. Энтузиастов, 38	2хАВББШв-1, 4х70мм	МУП "ВГЭС"	м.	140	110,792	150	113,756
3.5	ТП-30 - ЦТП	2хАВББШв-1, 4х50мм	МУП "ВГЭС"	м.	220	139,949	0	0,000
4.	Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ							
4.1	ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 по Октябрьскому шоссе, ул. Гаражная, пер. Янтарный, пр. Курчатова (ТСЖ "Лаванда", ТСЖ "Янтарное")	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х95+1х95 мм2	МУП "ВГЭС"	м	530	202,455	0	0,000
ВСЕГО:						7467,919		5288,44