

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
за 2016 год

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

наименование отчитывающейся организации				МУП "Волгодонская городская электрическая сеть"													
почтовый адрес				347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39													
п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб.	Капвложения по источникам финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. (без НДС)												
		Год начала	Год окончания		ВСЕГО		по виду деятельности "Передача электрической энергии"						по виду деятельности "Технологическое присоединение**"				
							Амортизация/ Возврат капитала		Прибыль/ Доход на капитал		Заемные средства/ Привл. капитал		Плата за ТП		Заемные средства/ Привл. капитал		
		план	факт		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	ВСЕГО			8 910,474	8 910,474	9 908,549	8 910,474	7 441,084	0,000	0,000			0,000	2 467,465			
	в том числе по видам деятельности																
	<i>передача электрической энергии</i>			<i>8 910,474</i>	<i>8 910,474</i>	<i>7 441,084</i>	<i>8 910,474</i>	<i>7 441,084</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>технологическое присоединение</i>			<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>2 467,465</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			<i>0,000</i>	<i>2 467,465</i>			
1.	<i>Техническое перевооружение и реконструкция</i>			<i>8 910,474</i>	<i>8 910,474</i>	<i>7 441,084</i>	<i>8 910,474</i>	<i>7 441,084</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			7 493,474	7 493,474	6 616,224	7 493,474	6 616,224									
1.1.1.	Техпервооружение ПС 110/10/10 кВ «Водозабор» по ул. Весенняя, 60 с заменой масляных выключателей 10 кВ ВМПП-10 на вакуумные выключатели 10 кВ	2016	2016	2 054,000	2 054,000	2 461,363	2 054,000	2 461,363									
1.1.2.	Реконструкция здания ОПУ ПС 110/10/6 кВ «Юго-Западная» по ул. Железнодорожная, 26	2015	2016	2 550,847	2 550,847	1 710,945	2 550,847	1 710,945									
1.1.3.	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10	2016	2016	245,000	245,000	131,917	245,000	131,917									
1.1.4.	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55	2016	2016	1 607,627	1 607,627	667,312	1 607,627	667,312									
1.1.5.	Приобретение автомобиля "ГАЗон - NEXT"	2016	2016	1 036,000	1 036,000	1 545,534	1 036,000	1 545,534									
1.1.6.*	Приобретение счетчика портативного трехфазного эталонного ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-100К	2016	2016			99,153		99,153									
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики			1 417,000	1 417,000	824,860	1 417,000	824,860									
1.2.1.	Оснащение ПС 110/10/10 кВ "Городская" защитами от дуговых замыканий, по ул. Октябрьское шоссе, 7а	2016	2016	1 417,000	1 417,000	824,860	1 417,000	824,860									
2.	Новое строительство			0,000	0,000	2 467,465							0,000	2 467,465			
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					0,000								0,000			
2.2.	Прочее новое строительство					2 467,465								2 467,465			
2.2.1.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Солженицына, 23	2016	2016			41,567								41,567			
2.2.2.*	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до ул. Молодежная, 1 б ЖК "Купеческий"	2016	2016			432,478								432,478			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пр. Лазоревый, 30	2016	2016			105,958								105,958		
2.4.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пр. Мира, 110/99	2016	2016			126,944								126,944		
2.5.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пр. Энергетиков, 116	2016	2016			17,153								17,153		
2.6.*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Васильковая, 48а, ул. Васильковая, б, ул. Васильковая, 56	2016	2016			21,380								21,380		
2.7.*	Строительство КЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина, 91 Эл. снабжение дошк. образов. учреждения на 280 мест	2016	2016			641,424								641,424		
2.8*	Строительство КЛ-0,4 "Пневматический тир" по ул. М.Кошевого, 62а	2016	2016			117,666								117,666		
2.9*	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-68 до здания общественно-торгового назначения по ул. М. Кошевого, 286	2016	2016			68,526								68,526		
2.10*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-87 до ВРУ-0,4 кВ здания общественно-торгового назначения по ул. Молодежная, 18	2016	2016			124,542								124,542		
2.11*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-39 до ВРУ-0,4 кВ комплекса по обслуживанию автомобилей по ул. Ленинградская, 3д	2016	2017			26,139								26,139		
2.12*	Строительство КЛ-10 кВ в мкр. В-10	2016	2016			272,899								272,899		
2.13*	Строительство КТПн-10/0,4 кВ в мкр. В-10	2016	2016			451,914								451,914		
2.14*	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПн-113 до земельного участка по адресу: ул Ленинградская, 18/61	2016	2017			18,876								18,876		

* - вне утвержденной инвестиционной программы

Руководитель организации

Должностное лицо, ответственное за составление формы

8(863 9) 25-69-14
(номер контактного телефона)



(Handwritten signature)

(подпись)

заместитель главного инженера
(должность)

И. Т. Бадулин
(Ф.И.О.)

(Handwritten signature)

(подпись)

" 07 " 02 2017 год
(дата составления документа)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.2.3*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пр. Лазоревый, 30	0,000	0,000	0,125	0,000	0,045	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125	0,000	0,125	0,000	0,000	0,125				
	в том числе ПТП																					
2.2.4*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пр. Мира, 110/99	0,000	0,000	0,150	0,000	0,018	0,000	0,022	0,000	0,109	0,000	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,000	0,150				
	в том числе ПТП																					
2.2.5*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пр. Энергетиков, 116	0,000	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,000	0,021				
	в том числе ПТП																					
2.2.6*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Васильковая, 48а, ул. Васильковая, 48б, ул. Васильковая, 5б	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,000	0,025				
	в том числе ПТП																					
2.2.7*	Строительство КЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина, 91 эл. снабжение дошк. образов. учреждения на 280 мест	0,000	0,000	0,757	0,000	0,000	0,000	0,116	0,000	0,641	0,000	0,000	0,757	0,000	0,757	0,000	0,000	0,757				
	в том числе ПТП																					
2.2.8*	Строительство КЛ-0,4 "Пневматический тир" по ул. М.Кошова, 62а	0,000	0,000	0,139	0,000	0,000	0,000	0,139	0,000	0,000	0,000	0,000	0,139	0,000	0,139	0,000	0,000	0,139				
	в том числе ПТП																					
2.2.9*	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-68 до здания общественно-торгового назначения по ул. М. Кошова, 28б	0,000	0,000	0,081	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,066	0,000	0,000	0,081	0,000	0,081	0,000	0,000	0,081				
	в том числе ПТП																					
2.2.10*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-87 до ВРУ-0,4 кВ здания общественно-торгового назначения по ул. Молодежная, 18	0,000	0,000	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,032	0,000	0,115	0,147	0,115	0,147	0,115	0,000	0,147				
	в том числе ПТП																					
2.2.11*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-39 до ВРУ-0,4 кВ комплекса по обслуживанию автомобилей по ул. Ленинградская, 3д	0,000	0,000	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	0,020	0,031	0,020	0,031	0,020	0,000	0,031				
	в том числе ПТП																					
2.2.12*	Строительство КЛ-10 кВ в мкр. В-10	0,000	0,000	0,322	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,322	0,322	0,322	0,322	0,322	0,000	0,322				
	в том числе ПТП																					
2.2.13*	Строительство КТПн-10/0,4 кВ в мкр. В-10	0,000	0,000	0,533	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,000	0,533				
	в том числе ПТП																					
2.2.14*	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПн-113 до земельного участка по адресу: ул Ленинградская, 18/61	0,000	0,000	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,000	0,022				
	в том числе ПТП																					
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				

Строительство в рамках выполнения обязательств по договорам технологического присоединения

Заместитель главного инженера

Начальник ПЭО

И. Т. Бадюлин

Л. Г. Макарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1.2*	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до ул. Молодежная, 1 Б ЖК "Купеческий"	0,000					0,510	0,077	0,113	0,321		0,000					0,510	0,077	0,113	0,321									2016	30		АВБШ-1	2x0,220		
	в том числе ПТП																																		
1.3*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пр. Лазоревый, 30	0,000					0,125	0,045	0,019	0,061		0,000					0,125	0,045	0,019	0,061								2016	30	ж/б	СИП-2	2*0,1			
	в том числе ПТП																																		
1.4*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пр. Мира, 110/99	0,000					0,150	0,040	0,009	0,101		0,000					0,150	0,040	0,009	0,101								2016	30	ж/б	СИП-2	0,310			
	в том числе ПТП																																		
1.5*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пр. Энергетиков, 116	0,000					0,021		0,010	0,011		0,000					0,021		0,010	0,011								2016	30	ж/б	СИП-2	0,018			
	в том числе ПТП																																		
1.6*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Василькова, 48а, ул. Василькова, 48 б, ул. Василькова, 56	0,000					0,025		0,004	0,021		0,000					0,025		0,004	0,021								2016	30	ж/б	СИП-2	0,042			
	в том числе ПТП																																		
1.7*	Строительство КЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина, 91 эл. снабжение дошк. образов. учреждения на 280 мест	0,000					0,757	0,100	0,141	0,515		0,000					0,757	0,100	0,141	0,515								2016	30		АВБШ-1	4*0,195			
	в том числе ПТП																																		
1.8*	Строительство КЛ-0,4 "Пневматический тир" по ул. М. Кошвого, 62а	0,000					0,139	0,033	0,070	0,035		0,000					0,139	0,033	0,070	0,035								2016	30		АВБШ-1	0,085			
	в том числе ПТП																																		
1.9*	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-68 до здания общественно-торгового назначения по ул. М. Кошвого, 28б	0,000					0,081	0,042	0,010	0,030		0,000					0,081	0,042	0,010	0,030								2016	30		АВБШ-1	2x102			
	в том числе ПТП																																		
1.10*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-87 до ВРУ-0,4 кВ здания общественно-торгового назначения по ул. Молодежная, 18	0,000					0,147	0,032	0,032	0,083		0,000					0,147	0,032	0,032	0,083								2016	30	ж/б	СИП-2	0,115			
	в том числе ПТП																																		
1.11*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-39 до ВРУ-0,4 кВ комплекса по обслуживанию автомобилей по ул. Ленинградская, 3д	0,000					0,031	0,031				0,000					0,031	0,031										2017							
	в том числе ПТП																																		
1.12*	Строительство КЛ-10 кВ в мкр. В-10	0,000					0,322		0,152	0,170							0,322		0,152	0,170								2016	30		АВБШ-1	0,197			
	в том числе ПТП																																		
1.13*	Строительство КТПн-10/0,4 кВ в мкр. В-10	0,000					0,533	0,015	0,061	0,457							0,533	0,015	0,061	0,457					2016			ТМГ 1 шт	0,4						
	в том числе ПТП																																		
1.14*	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПн-113 до земельного участка по адресу: ул Ленинградская, 18/61	0,000					0,022	0,022									0,022	0,022										2017							
	в том числе ПТП																																		

Заместитель главного инженера

И. Т. Бадулин

Начальни ПЭО

Л. Г. Макарова

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн. рублей
за 2016 год

Утверждаю
Директор МУП "ВЭЭС"



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования за 2016 год										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	10,514	11,692	0,000	0,533	0,000	2,515	5,434	4,050	5,080	4,595	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	2,912	0,000	0,416	0,000	0,625	0,000	0,859	0,000	1,012	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	2,912	0,000	0,416	0,000	0,625	0,000	0,859	0,000	1,012	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	2,912	0,000	0,416	0,000	0,625	0,000	0,859	0,000	1,012	
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	10,514	8,780	0,000	0,117	0,000	1,890	5,434	3,191	5,080	3,582	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	10,514	8,780	0,000	0,117	0,000	1,890	5,434	3,191	5,080	3,582	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	10,514	11,692	0,000	0,533	0,000	2,515	5,434	4,050	5,080	4,595	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Начальник ПЭО


Л. Г. Макарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Солженицына, 23						0,12 км				0,12 км										
9*	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до ул. Молодежная, 1 Б ЖК "Купеческий"							2x0,22 км			2x0,22 км										
10*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пр. Лазоревый, 30							2x0,1 км			2*0,1 км										
11*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пр. Мира, 110/99								0,31 км		0,31 км										
12*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пр. Энергетиков, 11б						0,018 км				0,018 км										
13*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Васильковая, 48а, ул. Васильковая, 48 б, ул. Васильковая, 56							0,042 км			0,042 км										
14*	Строительство КЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина, 91 эл. снабжение дошк. образов. учреждения на 280 мест							4*0,195 км			4*0,195 км										
15*	Строительство КЛ-0,4 "Пневматический тир" по ул. М.Кошевого, 62а							0,085 км			0,085 км										
16*	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-68 до здания общественно-торгового назначения по ул. М. Кошевого, 28б								2x0,102 км		2x0,102 км										
17*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-87 до ВРУ-0,4 кВ здания общественно-торгового назначения по ул. Молодежная, 18									0,115 км	0,115 км									0,115 км	0,115 км
18*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-39 до ВРУ-0,4 кВ комплекса по обслуживанию автомобилей по ул. Ленинградская, 3д																				
19*	Строительство КЛ-10 кВ в мкр. В-10									0,197 км	0,197 км									0,197 км	0,197 км
20*	Строительство КТПн-10/0,4 кВ в мкр. В-10									0,4 МВА	0,4 МВА									0,4 МВА	0,4 МВА
21*	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПн-113 до земельного участка по адресу: ул Ленинградская, 18/61																				

Заместитель главного инженера



И. Т. Бадулин

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за 2016 год

Муниципальное предприятие «Волгодонская городская электрическая сеть»
ИНН 6143014080

Утверждаю
Директор МУП «ВГЭС»
А. Н. Журба
07 / 02 2017 года
М.П.
млн. руб.


Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2016 года/за 2016 год
место учета		
1	2	3
Выручка	152,4 / 40,14	152,4
Чистая прибыль (убыток)	(1,22) / (0,66)	(1,22)
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать), в т. ч.:		
КУИГ		
фонд накопления		
фонд потребления		
ЕВITDA		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	19,26 / 4,46	19,26
покупатели и заказчики	15,72 / 1,97	15,72
авансы выданные		
Собственный капитал	135,75 / (1,12)	135,75
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	46,66 / 3,57	46,66
кредиты и займы*	6,1 / 0,52	6,1
кредиторская задолженность, в т.ч.:	40,57 / 3,39	40,57
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	1,16 / 0,29	1,16
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	10,514 / 11,692	11,692
Профинансировано на отчетную дату	10,514 / 11,692	11,692
Обеспеченность источниками финансирования	10,514 / 11,692	11,692
Дефицит финансирования	0,0	0,0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2016 г.		
на период 2011 - 2016 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

Главный бухгалтер

И. Г. Нефедова

И. Г. Нефедова

**Отчет о техническом состоянии объектов МУП "ВГЭС"
за 2016 год**


 Утверждено
 Директор МУП "ВГЭС"
 А. Н. Журба
 2017 года

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техпереворужение ПС 110/10/10 кВ «Водозабор» по ул. Весенняя, 60 с заменой масляных выключателей 10 кВ ВМПП-10 на вакуумные выключатели 10 кВ	80			2016	2016	+	Не требуется	+	Не требуется
2	Реконструкция здания ОПУ ПС 110/10/6 кВ «Юго-Западная» по ул. Железнодорожная, 26	80			2016	2016	+	Не требуется	+	Не требуется
3	Модернизация оборудования РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой разъединителей РВЗ-10 на автогазовые выключатели нагрузки ВНА-10				2016	2016	Не требуется	Не требуется	+	Не требуется
4	Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ с заменой автоматических выключателей серии АВМ на автоматические выключатели ВА-55				2016	2016	Не требуется	Не требуется	+	Не требуется
5	Приобретение автомобиля ГАЗ 3309 (фургон-автомастерская)				2016	2016	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
6*	Приобретение счетчика портативного трехфазного эталонного ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-100К				2016	2016	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
7	Оснащение ПС 110/10/10 кВ "Городская" защитами от дуговых замыканий, по ул. Октябрьское шоссе, 7а	80			2016	2016	+	Не требуется	+	Не требуется
8*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Солженицына, 23			0,12	2016	2016	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
9*	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до ул. Молодежная, 1 б ЖК "Купеческий"			2x0,22	2016	2016	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пр. Лазоревый, 30			2x0,1	2016	2016	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
11*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пр. Мира, 110/99			0,31	2016	2016	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
12*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пр. Энергетиков, 116			0,018	2016	2016	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
13*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Васильковая, 48а, ул. Васильковая, 48 б, ул. Васильковая, 56			0,042	2016	2016	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
14*	Строительство КЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина, 91 эл. снабжение дошк. образов. учреждения на 280 мест			4x0,195	2016	2016	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
15*	Строительство КЛ-0,4 "Пневматический тир" по ул. М.Кошевого, 62а			0,085	2016	2016	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
16*	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-68 до здания общественно-торгового назначения по ул. М. Кошевого, 286			2x0,102	2016	2016	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
17*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-87 до ВРУ-0,4 кВ здания общественно-торгового назначения по ул. Молодежная, 18			0,115	2016	2016	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
18*	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-39 до ВРУ-0,4 кВ комплекса по обслуживанию автомобилей по ул. Ленинградская, 3д				2016	2017	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
18*	Строительство КЛ-10 кВ в мкр. В-10			0,197	2016	2016	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
18*	Строительство КТПн-10/0,4 кВ в мкр. В-10	0,4			2016	2016	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется
18*	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПн-113 до земельного участка по адресу: ул Ленинградская, 18/61				2016	2017	+	Не требуется	Не требуется	Не требуется

Заместитель главного инженера



И. Т. Бадулин