

ОТЧЕТ

о выполнении программы капитального ремонта электрической сети МУП "ВГЭС" за 2016 год

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ, место проведения	Исполнитель	Ед. изм.	План		Факт	
					Кол-во	Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (без НДС)	Кол-во	Затраты, тыс. руб. (без НДС)
1. Трансформаторные подстанции								
1.1 ПС 110/10/10(6) кВ								
1.1.1	ПС "Городская" по адресу: ул. Октябрьское шоссе, 7а	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	Подряд. орг.	шт.	4	18,474	4	18,474
		Проведение химического анализа трансформаторного масла Т-2	Подряд. орг.	шт.	1	6,416	3	19,248
		Замена подвесных изоляторов натяжных гирлянд на порталах ОРУ-110 кВ ПС "Городская" (Линейный портал Л-1 ПС "Городская - ТЭЦ-2; поддерживающие гирлянды Т-1, Т-2)	Подряд. орг.	шт.	81	103,162	81	100,621
		ШР-1. Замена РНДЗ-1-110 на РГНП. 1а-110/1250	МУП "ВГЭС"	шт.	1	332,430	1	334,085
		ЗРУ-10 кВ. Замена НТМИ-10 на ЗхЗНОЛП-10	МУП "ВГЭС"	к-т	3	131,412	3	155,709
1.1.2	ПС "Водозабор" по адресу: ул. Весенняя, 60	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	Подряд. орг.	шт.	4	18,474	4	18,474
		Проведение химического анализа трансформаторного масла Т-2	Подряд. орг.	шт.	1	6,416	3	19,248
		Ремонт с заменой вводов ГТБТ-110/800 У1 силовых трансформаторов 110/10/10 кВ ТРДН-25000 кВА (Т-1, Т-2)	МУП "ВГЭС"	шт.	6	2191,277	6	1683,390
1.1.3	ПС "ЮЗР" по адресу: ул. Железнодорожная, 2б	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	Подряд. орг.	шт.	4	18,474	4	18,474
		Проведение химического анализа трансформаторного масла Т-2	Подряд. орг.	шт.		6,416	2	12,832
		ЗРУ-6/10 кВ. Замена НТМИ-6кВ на ЗхЗНОЛП-6кВ	МУП "ВГЭС"	к-т	2	87,610	2	103,806
		ЗРУ-6/10 кВ. Замена НТМИ-10кВ на ЗхЗНОЛП-10кВ	МУП "ВГЭС"	к-т	2	87,610	2	103,806
1.2 ТП-10/0,4 кВ								
1.2.1	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт кровли ТП-10/0,4 кВ (ТП-4, ТП-24, ТП-25, ТП-31, ТП-55, ТП-82, ТП-83, ТП-92)	Подряд. орг.	шт.	8	823,881	8	844,544
1.2.2	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт фасадов ТП-10/0,4 кВ (33, 48, бокс 10, бокс 11)	Подряд. орг.	шт.	4	97,000	4	34,400
1.2.3	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт отмосток ТП-10/0,4 кВ (ТП-2, ТП-24, ТП-54)	МУП "ВГЭС"	шт.	3	68,800	3	61,800
1.2.4	ТП (по результатам осмотров)	Монтаж ограждения ТП-10/0,4 кВ	МУП "ВГЭС"	шт.	4		6	8,560
1.2.5	Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ	Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ -400 кВА	МУП "ВГЭС"	шт	5	118,500	5	118,500
		Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ -630 кВА	МУП "ВГЭС"	шт	5	294,000	5	294,000
1.4 Прочее								
1.4.1	ПС-110/10/10(6), ТП-10/0,4	Комплексное обследование технического состояния зданий ПС и ТП	Подряд. орг.	шт	9	98,000	9	72,810
1.4.2	Восстановление асфальтового покрытия		Подряд. орг.					48,000

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ, место проведения	Исполнитель	Ед. изм.	План		Факт	
					Кол-во	Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (без НДС)	Кол-во	Затраты, тыс. руб. (без НДС)
2. Кабельные линии 10 кВ								
2.1	ТП-56 яч. 3 — ТП-93 яч. 1	ААБл-10, 3х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	250	260,086	180	243,783
2.2	ТП-14а яч. 5 — ТП-15 яч. 5	ААБл-10, 3х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	185	265,691	118	172,254
2.3	ТП-88 яч. 4 — КТПн-033	ААБл-10, 3х120мм	Подряд. орг.	м.	70	72,000	40	72,000
			МУП "ВГЭС"			76,092	63	147,267
Мероприятия, направленные на повышение качества электрической энергии								
3. Кабельные линии 0,4 кВ								
3.1	ТП-14 — ж/д. Курчатова, 21	2хАВБбШв-1, 4х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	400	320,802	387	283,372
3.2	ТП-26 — ж/д. Гагарина, 25	2хАВБбШв-1, 4х95мм	МУП "ВГЭС"	м.	520	380,388	445	321,418
3.3	ж/д Гагарина, 25 — ж/д. Гагарина	2хАВБбШв-1, 4х70мм	МУП "ВГЭС"	м.	180	114,184	182	101,055
3.4	ТП-42 - «Пансионат престарелых»	2хАВБбШв-1, 4х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	440	318,924	400	260,884
3.5	ТП-4 — ж/д Строителей, 7а	АВБбШв-1, 4х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	170	158,797	170	158,797
3.6	ТП-82 - «Травматология»	2хАВБбШв-1, 4х70мм	МУП "ВГЭС"	м.	360	256,103	290	246,705
3.7	ТП-45 — ж/д Мира, 51	АВБбШв-1, 4х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	80	71,507	70	86,165
4. Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ								
4.1	ВЛ-0,4 кВ по пер. Открытый, пер. Магистральный, пер. Энергетиков (В-15)	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х50+1х50 мм2	МУП "ВГЭС"	м.	900	267,060	784	291,217
4.2	ТП-81 - ВЛ-0,4 кВ (ТСЖ "Лаванда)	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х50+1х50 мм2	МУП "ВГЭС"	м.	320	104,450	250	72,235
4.3	ВЛ-0,4 кВ по ул. Энтузиастов, бульвар Сиреневый (В-11)	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х70+1х70 мм2	МУП "ВГЭС"	м.	2050	677,600	1991	871,368
ВСЕГО:								7399,301