

ОТЧЕТ

о выполнении программы капитального ремонта электрической сети МУП "ВГЭС" за 2017 год

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ, место проведения	Исполнитель	Ед. изм.	План		Факт	
					Кол-во	Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (без НДС)	Кол-во	Затраты, тыс. руб. (без НДС)
1.	Трансформаторные подстанции							
1.1	ПС 110/10/10(6) кВ							
1.1.1	ПС "Городская" по адресу: ул. Октябрьское шоссе, 7а	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	Подряд. орг.	шт.	4	18,474	2	9,237
		Проведение технического обследования аккумуляторной батареи	Подряд. орг.	шт.			1	25,423
		Капитальный ремонт аккумуляторной батареи	Подряд. орг.	шт.			1	52,890
1.1.2	ПС "Водозабор" по адресу: ул. Весенняя, 60	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	Подряд. орг.	шт.	4	18,474	2	9,237
		Проведение технического обследования аккумуляторной батареи	Подряд. орг.	шт.			1	25,423
		Капитальный ремонт аккумуляторной батареи	Подряд. орг.	шт.			1	63,320
1.1.3	ПС "ЮЗР" по адресу: ул. Железнодорожная, 26	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	Подряд. орг.	шт.	4	18,474	2	9,237
		Проведение технического обследования аккумуляторной батареи	Подряд. орг.	шт.			1	25,423
		Капитальный ремонт аккумуляторной батареи					1	227,424
1.2	ТП-10/0,4 кВ							
1.2.1	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт кровли ТП-10/0,4 кВ (ТП-14, ТП-40, ТП-44, ТП-46, ТП-48, ТП-66, ТП-79, ТП-90)	Подряд. орг.	шт.	8	864,317	9	947,546
1.2.2	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт фасадов ТП-10/0,4 кВ (ТП-2, 18)	Подряд. орг.	шт.	2	48,500	2	58,183
1.2.3	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт отстоков ТП-10/0,4 кВ (ТП-100, ТП-17, ТП-18, ТП-66)	МУП "ВГЭС"	шт.	3	68,800	4	89,668
1.2.4	ТП (по результатам осмотров)	Монтаж металлических ступеней			0	0,000	10	90,950
1.2.5	ТП (по результатам осмотров)	Замена контакт оснований К-03-10-У3 с предохранителями ПКТ-103	МУП "ВГЭС"	к-т	42	84,000	42	99,260
1.2.6	Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ	Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ -400 кВА	МУП "ВГЭС"	шт	5	519,030	5	519,030
		Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ -630 кВА	МУП "ВГЭС"	шт	5	668,365	5	668,365
1.4	Прочее							
1.4.1	ПС-110/10/10(6), ТП-10/0,4	Комплексное обследование технического состояния зданий ПС и ТП	Подряд. орг.	шт	1	15,000	1	9,427
1.4.2	Восстановление асфальтового покрытия		Подряд. орг.	м2			199	141,959
2.	Кабельные линии 10 кВ							
2.1	ТП-59 яч. 5 - ТП-60 яч. 6	ААБл-10, 3х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	300	367,355	0	0,000
2.2	ТП-41 яч. 4 - ТП-70 яч. 3	ААБл-10, 3х120мм	Подряд. орг.	м.	120	218,416	0	0,000
			МУП "ВГЭС"		350	391,931	0	0,000
2.3	РП-1 яч.12 - ТП-49 яч. 6	ААБл-10, 3х120мм	Подряд. орг.	м.	65	119,531	85	155,494
			МУП "ВГЭС"		335	420,502	335	539,631
	ТП-49 яч. 5 - ТП-51 яч. 5	ААБл-10, 3х120мм	Подряд. орг.	м.	45	83,573	60	109,760
		МУП "ВГЭС"	165		196,840	165	254,879	

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ, место проведения	Исполнитель	Ед. изм.	План		Факт	
					Кол-во	Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (без НДС)	Кол-во	Затраты, тыс. руб. (без НДС)
2.4	РП-1 яч. 11 - ТП-45 яч. 4	ААБл-10, 3х120мм	Подряд. орг.	м.	20	38,629	25	45,733
			МУП "ВГЭС"	м.	180	203,176	180	327,136
2.5	Кабельные металлоконструкции М-34 ПС "Городская 2" яч.3,4 - РП4 яч.8,9	Стойка кабельная К 1151 У3, К 1153 У3, полка К 1163 У3, скоба К 1157 У3	МУП "ВГЭС"	м.	0	0,000	30	72,314
2.6	ТП-17 яч. 5 - ТП-18 яч. 4	ААБл-10, 3х120мм	Подряд. орг.	м.	0	0,000	28	70,000
			МУП "ВГЭС"		0	0,000	50	133,732
2.7	ПС "Городская" яч. 18 - ТП-12 яч. 6	ААБл-10, 3х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	0	0,000	30	60,652
2.8	ТП-25 - ТП-94, ТП-94 - ТП-26	ААБл-10, 3х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	0	0,000	225	390,000
Мероприятия, направленные на повышение качества электрической энергии								
3.	Кабельные линии 0,4 кВ							
3.1	ТП-17 - д/с "Тополек"	2хАВББШв-1, 4х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	280	287,710	280	264,393
3.2	ТП-17 - ж/д пр. Строителей, 8а	АВББШв-1, 4х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	190	237,500	190	231,683
3.3	ТП-17 - ж/д пр. Строителей, 8б	АВББШв-1, 4х70мм	МУП "ВГЭС"	м.	190	181,430	190	152,694
3.4	ТП-26 - ж/д ул. Гагарина, 31	2хАВББШв-1, 4х95мм	МУП "ВГЭС"	м.	210	318,130	0	0,000
3.5	ТП-8 - ж/д ул. Энтузиастов, 38	2хАВББШв-1, 4х70мм	МУП "ВГЭС"	м.	150	132,920	0	0,000
3.6	ТП-18 - ж/д ул. Гагарина, 5а	2хАВББШв-1, 4х70мм	МУП "ВГЭС"	м.	100	92,800	85	190,504
3.7	ТП-28 - ж/д ул. Дружбы, 7/22 (б/с 8)	2хАВББШв-1, 4х70мм	МУП "ВГЭС"	м.	160	454,510	160	424,336
	ТП-28 - ж/д ул. Дружбы, 7/22 (б/с 6)	2хАВББШв-1, 4х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	340		360	
3.8	ТП-25 - ж/д ул. Гагарина, 19	АВББШв-1, 4х95мм	МУП "ВГЭС"	м.	0	0,000	55	40,969
4.	Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ							
4.1	КТПн-99 - ВЛ-0,4 кВ по ул. Васильковая, ул. Дуговая, ул. Закурганная, пер. Грибной	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х95+1х95 мм2, СИП-2 3х50+1х50 мм2	МУП "ВГЭС"	м.	790	346,486	0	0,000
4.2	КТПн-103 - ВЛ-0,4 кВ по ул. Закурганная, ул. Волгоградская	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х95+1х95 мм2, СИП-2 3х50+1х50 мм2	МУП "ВГЭС"	м.	305	149,177	305	115,328
4.3	ВЛ-0,4 кВ по ул. Вольная от оп. № 21/45 до оп. № 21/61	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х50+1х50 мм2	МУП "ВГЭС"	м.	450	172,778	0	0,000
4.4	ВЛИ-0,4 кВ пер. Таисский, опора 11-17	Замена неизолированного провода на СИП-2	МУП "ВГЭС"	м.	-	-	144	72,616
ВСЕГО:						6736,828		6778,09