

# ОТЧЕТ

## о выполнении программы капитального ремонта электрической сети МУП "Волгодонская городская электрическая сеть" за 2015 год

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ, место проведения	Исполнитель	Ед. изм.	План		Факт	
					Кол-во	Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (без НДС)	Кол-во	Затраты, тыс. руб. (без НДС)
<b>1. Трансформаторные подстанции</b>								
<b>1.1 ПС 110/10/10(6) кВ</b>								
1.1.1	ПС "Городская" по адресу: ул. Октябрьское шоссе, 7а	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2. Проведение химического анализа трансформаторного масла (Т-2)	Подряд. орг.	шт.	4	13,847	4	19,160
		Ремонт ж/б порталов	Подряд. орг.	шт.	4	99,076	4	99,076
1.1.2	ПС "Водозабор" по адресу: ул. Весенняя, 60	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2. Проведение химического анализа трансформаторного масла (Т-2)	Подряд. орг.	шт.	4	13,847	4	19,160
1.1.3	ПС "ЮЗР" по адресу: ул. Железнодорожная, 2б	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	Подряд. орг.	шт.	4	13,848	4	19,160
		Ремонт ж/б порталов	Подряд. орг.	шт.	2	98,511	0	0,000
<b>1.2 ТП-10/0,4 кВ</b>								
1.2.1	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт кровли ТП-10/0,4 кВ	Подряд. орг.	шт.	10	864,300	10	853,719
							ТП-3	86,430
							ТП-20	86,430
							ТП-11	86,430
							ТП-19	86,430
							ТП-51	86,430
							ТП-49	86,430
							ТП-59	86,430
							ТП-70	82,903
							ТП-56	82,903
ТП-68	82,903							
1.2.2	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт фасадов ТП-10/0,4 кВ	Подряд. орг.	шт.	3	98,870	0	0,000
1.2.3	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт отмосток ТП-10/0,4 кВ	МУП "ВГЭС"	шт.	6	137,606	5	113,910
							ТП-19	44,561
							ТП-20	2,010
							ТП-33	26,381
							ТП-60	20,479
							ТП-80	20,479
1.2.4	Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ	Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ -400 кВА	МУП "ВГЭС"	шт	7	890,980	7	890,980
		Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ -630 кВА	МУП "ВГЭС"	шт	7	1246,730	7	1246,730
<b>1.3 Прочее</b>								
1.3.1	ПС-110/10/10(6), ТП-10/0,4	Комплексное обследование технического состояния зданий ПС и ТП	Подряд. орг.	шт	8	98,000	8	98,000
<b>2. Кабельные линии 10 кВ</b>								
2.1	ТП-56-ТП-93	ААБл 3х120	МУП "ВГЭС"	м.	250	205,713	0	0,000
2.2	ТП-88-ТП-90	ААБл 3х150	МУП "ВГЭС"	м.	120	118,935	0	0,000
2.3	ТП-96 яч. 1 — ТП-62 яч. 5 ТП-96 яч. 6 — ТП-65 яч. 3	ААБл 3х120	МУП "ВГЭС"	м.	250	95,307	250	95,307

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ, место проведения	Исполнитель	Ед. изм.	План		Факт	
					Кол-во	Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (без НДС)	Кол-во	Затраты, тыс. руб. (без НДС)
<b>Мероприятия, направленные на повышение качества электрической энергии</b>								
<b>3. Кабельные линии 0,4 кВ</b>								
3.1	ТП-15 - д/с. "Золотой ключик"	2хАВБ6ШВ 4х120	МУП "ВГЭС"	м.	660	309,326	435	262,562
3.2	ТП-15 - ж/д. Строителей,16	2хАВБ6ШВ 4х120	МУП "ВГЭС"	м.	660	400,257	520	291,158
3.3	ТП-38 - ж/д. Энтузиастов, 52	2хАВБ6ШВ 4х120	МУП "ВГЭС"	м.	140	125,309	110	113,093
3.4	ТП-14 — ж/д. Курчатова, 21	2хАВБ6Шв 4х120	МУП "ВГЭС"	м.	400	239,470	0	0,000
3.5	ТП-26 — ж/д. Гагарина, 25	2хАВБ6ШВ 4х95	МУП "ВГЭС"	м.	500	280,895	0	0,000
3.6	ж/д. Гагарина, 25 — ж/д. Гагарина, 23	2хАВБ6ШВ 4х70	МУП "ВГЭС"	м.	180	119,961	0	0,000
3.7	ТП-8-д/с "Уголёк"	2хАВБ6ШВ 4х120	МУП "ВГЭС"	м.	340	189,570	300	262,674
3.8	ж/д Черникова, 5 - ж/д Черникова,7	2хАВБ6ШВ 4х70	МУП "ВГЭС"	м.	140	245,143	180	120,916
3.9	ТП-2-д/с "Росинка"	2хАВБ6ШВ 4х95	МУП "ВГЭС"	м.	240	145,091	170	154,327
3.10	ТП-87-ж/д Гагарина,11а	АВБ6Шв 4х35	МУП "ВГЭС"	м.	0	0	40	12,198
3.11	ТП-38 - ж/д. Ленинградская, 5	АВБ6Шв 4х35	МУП "ВГЭС"	м.	0	0	200	55,755
3.12	ТП-3 — ж/д БВП,30	АВБ6Шв 4х70, АВВГ 4х50	МУП "ВГЭС"	м.	0	0	75	25,077
3.13	КТПн-175 — склад №2 АТЦ	АВВГ 4х16	МУП "ВГЭС"	м.	0	0	170	75,319
3.14	ТП-1А — Проходной коллектор «М-38»	АВБ6Шв 4х35	МУП "ВГЭС"	м.	0	0	60	29,002
3.15	ТП-45 — ж/д Мира, 53	АВБ6Шв 4х70	МУП "ВГЭС"	м.	0	0	65	55,469
3.16	ТП-50 — ж/д Маркса, 8	АВБ6Шв 4х70	МУП "ВГЭС"	м.	0	0	65	47,827
3.17	ТП-3 — ж/д Строителей, 1а	АВБ6Шв 4х120	МУП "ВГЭС"	м.	0	0	55	54,753
3.18	ТП-28 — ж/д Дружбы, 7/22 (б/с 8)	2хАВБ6ШВ 4х70	МУП "ВГЭС"	м.	0	0	110	55,812
<b>4. Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ</b>								
4.1	ВЛ-0,4кВ по ул. Волгоградской от оп. №21/18 до оп. №21/39	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х35+1х50 мм2	МУП "ВГЭС"	м.	525	74,399	0	0,000
4.2	ВЛ-0,4 кВ по ул. Вольная от оп. №21/2 до оп. №21/61	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х50+1х50 мм2	МУП "ВГЭС"	м.	425	189,273	0	0,000
4.3	ВЛ-0,4 кВ по ул. Вольная от оп. №21/38 до оп. №21/44	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х70+1х70 мм2	МУП "ВГЭС"	м.	150	237,116	150	44,561
4.4	ТП-81 - ВЛ-0,4 кВ (ТСЖ "Лаванда)	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х50+1х35 мм2	МУП "ВГЭС"	м.	760	591,360	0	0,000
4.5	КТПн-95 "Атом-4" ВЛ-0,4кВ (ТСЖ Янтарное)	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х70+1х50 мм2	МУП "ВГЭС"	м.	600	422,400	0	0,000
4.5	ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельская, 8, 10, 12 и ул. Васильковая, 27, 29, 31	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х50+1х35 мм2	МУП "ВГЭС"	м.	0	0,000	210	66,868
<b>ВСЕГО:</b>								<b>5182,573</b>